

GESTIONE I.N.A.=CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

26083 - Lavori di costruzione di Case per Lavoratori
in Ceglie Messapico - Cantiere 18049 - Viale
Risorgimento -

IMPRESA : Natale CARPARELLI = FASANO =

Importo lordo a base d'asta £. 48.750.000

Importo netto del ribasso 8,05% " 44.825.625

" " 1^a perizia suppletiva... " 3.394.639.

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantatré il giorno quat-
tro del mese di febbraio nel Cantiere dei lavori sud-
detti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori :

VISTO il contratto n.3839 del 27/11/1961 registrato
a Brindisi il 12/12/1961 al n.1003 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 5/3/1962 che
fissava per il giorno 28/2/1963 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO l'art.5 dell'atto aggiuntivo n.4099 del 20 di-
cembre 1962 registrato a Brindisi il 21/12/1962

al n° 793 Mod.I che proroga di gg.30 il termine dell'ultimazione dei lavori e quindi al 30 marzo 1963;
CONSIDERATO che è in corso di approvazione una seconda perizia suppletiva per maggiori opere murarie;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che verranno ripresi non appena sarà approvata la succitata perizia.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni 55 (cinquanta cinque).=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA
(CARPARELLI NATALE)

Metello G. J. J. J. J.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con/te Ubaldo VALLARINO)

