

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in
Brindisi - Cantiere 12188.=

Impresa: Consorziom Ravennate delle Cooperative di
Produzione e Lavoro - RAVENNA -

Importo a base d'asta £.121.200.000

" netto del ribasso del 7,89% " 111.637.320

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantanove, il giorno ven-
tatrè del mese di luglio nel cantiere dei lavori
suddetti.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Angelo D'Alonzo, Diretto-
re dei Lavori;

VISTO il verbale di consegna in data 4/8/1958;

VISTO l'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto
che fissa in giorni 360 consecutivi e conti-
nui il termine per l'ultimazione dei lavori
e quindi al 30/7/1959;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione una pe-
rizia suppletiva per supero fondazioni e sistemazio-
ni esterne relativa ai lavori in oggetto.=

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori
medesimi che verranno ripresi non appena sarà appro-
vata l'accennata perizia suppletiva.=

L'Impresa ha dichiarato di non aver nulla da os-
servare in merito alla sospensione che decorre da
oggi, rimanendo ancora utili giorni otto.=

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle par-
ti.=

L'IMPRESA
della Coop. di Produzione e Lavoro

Adameuini

IL DIRETTORE DEI LAVORI

2. Fregoli di Albano

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

