

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in
FASANO - Località Giardinelli - Legge 30.12.1960 n°1676 - Alloggi n°14 -



Impresa MIALI Paolo - Martina Franca (TA)

2° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28 Luglio 19 71

CONTRATTO in data 21.1.1971 n. 5368 REGISTRATO il 26.1.1971 al n°209 - Mod. I
in BRINDISI

Importo del progetto a base d'asta	L.	100.250.000.=	Data della consegna	1.3.1971
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,949 per cento	L.	93.283.627.=	Data dell'incominciamento dei lavori	1.3.1971
	L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	23.2.1972
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.	19.750.000.=	I lavori rimasero sospesi per gg.	
spese notarili			I lavori rimasero prorogati per gg.	
Per espropriazione	L.	100.000.=	Per cui la nuova scadenza del tempe utile è	
» mag. lavori imprevisibili »		11.335.000.=	Giorni impiegati in più	
» lavori ad economia »		2.300.000.=	» » in meno	
» sorveglianza e dir. »		6.015.000.=		
» » » » »				
TOTALE somma impegnata	L.	19.750.000.=		

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	1	Scavo di terra	✓ 109,59	1450=	158.905,50	
2	7	" " roccia	✓ 109,57	5200=	569.764.=	
3	30	Cls a 200	✓ 119,72	10000=	1.197.300.=	
4	31	Cls a 300	✓ 156,42	15000=	2.346.300.=	
5	31/b	" " 300	✓ 73,31	18000=	1.319.580.=	
6	62	Ferro	✓ 17419,03	180=	3.135.425,40	
7	15	Muratura	✓ 48,19	7500=	361.425.=	
SOMMANO LAVORI A MISURA						9.088.699,00
B) LAVORI A FORFAIT						
8	11	CSA RUSTICO 48%				
		mc. 3956,81x48%	mc. 1899,26	8943		16.985.082,18
SOMMANO LAVORI					L. 26.073.782,08	
a detrarre il ribasso d'asta del 6,949%					" 1.811.867,12	
RESTANO NETTE.					L. 24.261.914,96	
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)						
IL PRESIDENTE (Dr. Raffaele FASCHETTO)						
LISTO: IL PRESIDENTE (Dr. Raffaele FASCHETTO) IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA)						