

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori
agricoli dipendenti in VILLA CASTELLI -

Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc.Coop.COREFA - FASANO

Importo a base d'asta.....L. 51.980.000.=

Importo netto del ribasso 0,93%...." 51.496.586.=

~~~~~

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantasette il giorno  
cinque del mese di Giugno.=-

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore  
dei Lavori;

VISTO il contratto n°4757 del 4.7.1966 registrato  
a Brindisi il 6.7.1966 al n°1218 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 1° Agosto 1966  
che fissava per il giorno 26 Luglio 1967 il  
termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che non sono ancora iniziati i lavori  
di canalizzazione idrica principale, da parte dello  
E.A.A.P. per alimentare il complesso, non è possi-  
bile completare le restanti opere di sistemazione  
esterna.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso  
i lavori medesimi che saranno ripresi non appena la  
canalizzazione di cui sopra sarà completata.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os-  
servare in merito alla sospensione che decorre da  
oggi rimanendo ancora disponibili giorni cinquanta  
due.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale  
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto  
dalle parti.~

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Soc. Coop. COREFA)  
Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO

(Batt. Ing. Giovanni ROMA)

Il presidente

P. C. C. C.

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Gen. te U.G. VALLARINO)

