

Gestione Case Per Lavoratori-Legge I4.2.I963 n°60

Tipo di finanziamento settore C art. I5

Stazione appaltante: Cooperativa "La Primavera"

Lavori di costruzione di una palazzina di nove appartamenti in Fasano(Brindisi).

Impresa: Schiavone Lorenzo nato a Fasano il 24.4.I6, residente a Fasano via Di Bari 79.-

RELAZIONE SUI RAPPORTI FRA GESCAL E COOP. "LA PRIMAVERA"

Progetto Principale: redatto in data 30.6.I966 dall'ing. Olindo Angelini in collaborazione con l'ing. Aldo Maldari e ing. Nerina Vivarelli Scarascia, per un importo così distribuito:

- a) lavori a misura a base d'asta..... L. 4.265.945,=
- b) lavori a forfait..... L.45.760.077,=
- c) imprevisti..... L. 259.748,=

Sommano L.50.285.770,=

Per tale somma la Cooperativa "La Primavera" inoltrò domanda alla Gescal per la concessione del finanziamento ai sensi della legge I4/2/I963 n°60 C art. I5.-

Finanziamento Gescal: la somma totale di L. 50.285.770,= veniva ammessa a beneficiare del finanziamento da parte della Gescal, (Gestione Case per Lavoratori) di Brindisi ai sensi della citata legge n°60 con atto per Notar Loiacono in data 29/4/I966 reg.to a Brindisi il 3.5.I966 al N° 808 Mod. I.

Perizia Suppletiva e di Variante: redatta in data I. IO.I968 dall'ing. Olindo Angelini e approvata dall'I.A.C.P. di Brindisi con provvedimento n° I52 del 2I.IO.68 con l'impiego del ribasso d'asta e degli imprevisti, che prevedeva:

totale lavori al netto	L. 3.377.626,=
imprevisti ed arrotondamenti	<u>L. 10.682,=</u>
<u>totale</u>	<u>L. 3.388.308,=</u>

Somme autorizzate: Sulla base del ribasso del 5,81% conseguito nell'appalto, la somma autorizzata è

Per lavori al netto L. 50.507.818,=

Competenze Stazione Appaltante L. 1.515.234,=

totale somma finanziata L. 52.023.052,=

Crédito Residuo della Cooperativa

Fino ad oggi la cooperativa ha richiesto alla Gescal di Brindisi, rate di acconto per L. 48.209.320,= così distribuito:

Per lavori al netto L. 46.804.000,=

Competenze Stazione APPaltante L. 1.404.120,=

totale L. 48.208.120,=

Poichè l'intero finanziamento è di L. 52.023.052,= rimane il credito residuo di L. 3.814.932,= così distribuito:

Per lavori al netto L. 3.695.017,37

Competenze Stazione Appaltante L. III.II4,00

economia L. 8.800,63

totale L. 3.814.932,=

Fasano, lì 12 MAG. 1969

Redatto:

COOPERATIVA "LA VERA"

(dott. ing. Olindo Angelini)

FASANO DI BRINDISI

IL PRESIDENTE

[Signature]

[Signature]