

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

GESTIONE INA-CASA

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi-Rione Commenda
Piano acceleramento invernale - lotto 2° - cantiere 3211

Impresa Antonucci Alberto fu Leucio

13° **STATO** ^(a) d'avanzamento **dei lavori eseguiti a tutto il** 2 settembre **19** 53
ed ultimo

CONTRATTO in data 5/9/951 n.337 approvato reg.a Brindisi il 22/9/951
al n.395 mod.I vol.99


data _____ N. _____

Importo del progetto	L.	92.025.000	Data della consegna	5/9/951
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>1,66</u> per cento		90.500.000	Data dell'incominciamento dei lavori	10/9/51
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	4/9/952
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per dal	3/9/52
	» mag. lavori imprev. »		al	27/8/53
	» lavori ad economia »		Per cui la nuova scadenza dei tempo utile è	29/8/53
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più	
TOTALE somma impegnata L.			» » in meno	

Data consegna lavori suppl. 29/8/53

" ultimaz. lavori " 2/9/953

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	1c	Scavo di sbancamento mc.	1.725,77	480,=	828.369,60	
2	2c	" " terra "	919,81	650,=	597.876,50	
3	9c	Calcestruzzo a 200 "	554,39	4900,=	2.716.511,=	
4	NP.2	Cordoni ml.	141,75	850,=	120.487,50	
5	" 3	Basoli calcari Mg.	51,91	1700,=	88.247,=	
6	" 1	Massetto "	843,91	240,=	202.538,40	
7	11c	Pavimento di pietrini "	843,91	750,=	632.932,50	
					sommano lavori a misura	5.186.962,50
B) LAVORI A FORFAIT						
8	12	Cap.Spec.Rustico 22700x0,54 mc.	12.258,=	3863,=	47.352.654,=	
9	12	Cap.Spec.Impianti 22700x0,12 "	2.724,=	3863,=	10.522.812,=	
10	12	Cap.Spec.Infissi 22700x0,14 "	3.178,=	3863,=	12.276.614,=	
11	12	Cap.Spec.Sistemaz.cantine 22700x0,04 mc.	908,=	3863p=	3.507.604,=	
12	12	Cap.Spec.Tramezzi-intonaci 22700x0,11 mc.	2.497,=	3863,=	9.645.911,=	
13	12	Cap.Spec.Opere varie e intonaco esterno 22700x0,05 mc.	1.135,=	3863,=	4.384.505,=	
					sommano lavori a forfait	87.690.100,=
					sommano lavori a forfait e a misura	92.877.062,50
					a dedurre il ribasso dell' 1,66%	1.541.759,24
					restano	91.335.303,26
 IL PRESIDENTE PRESIDENTE  IL DIRETTORE DEI LAVORI 