

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO ALL'URBANISTICA ED

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

BARI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

BRINDISI

SO. TE. CO. s.r.l.
L'Amministratore Unico

Opere in attuazione della Legge 30/12/1960 n° 1676

LAVORI di costruzione di n° 3 fabbricati per complessivi n° 12 alloggi per lavoratori agricoli dipendenti del Comune di Villa Castelli.

IMPRESA : SO.TE.CO. s.r.l. - BRINDISI

CONTRATTO : del 28/4/1983 rep. n° 6061; reg.to a Brindisi il 28/4/1983 al n° 2074 Mod. I

a) RELAZIONE

PROGETTO ED AGGIUDICAZIONE LAVORI

Premesso che:

- la Regione Puglia , con deliberazione n° 5616 del 22 settembre 1978 ha provveduto alla individuazione dei luoghi dove effettuare gli interventi così come finanziati dalla Legge 30/12/1960 n°1676 stanziando una somma pari a £. 300.000.000 (trecentomilioni) per la costruzione di 12 alloggi da realizzare nel Comune di Villa Castelli;

- l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 3498 del 12/2/1981, ha approvato il progetto esecutivo relativo alla costruzione di n° 12 alloggi per lavoratori agricoli dipendenti, da realizzarsi nel Comune di Villa Castelli-località Lizziti, così come redatto dall'Ing Pietro De Leonardis e dall' Arch. Giuseppe Caroli per un importo a base d'asta di £. 236.000.000 (duecentotrentaseimilioni);

- la Regione Puglia con nota n° 7898 del 9/9/1982 ha autorizzato uno stanziamento integrativo di £. 200.000.000 (duecentomilioni);

- l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 3894 del 6/7/1982 ha approvato il programma di intervento n°020/83/2 per la costruzione di n° 12 alloggi per complessivi 72 vani convenzionali da adibire come abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti del Comune di Villa Castelli, il tutto per un importo complessivo di £. 500.000.000 (cinquecentomilioni);

- l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, con delibera del

SO. DI CO. s.r.l.
L'Amministratore Unico

Consiglio di Amministrazione n° 4148 del 1/7/1983, ha approvato il progetto di variante redatto dal Servizio Programmazione e Progetti dell'Istituto stesso;

- a seguito dell'aumento del limite massimo del costo di costruzione, determinato a mezzo delle norme stabilite dal D.M. n° 13052 del 23/11/1979 e successivamente recepite dalla Regione Puglia a mezzo della delibera di G.R. n° 7648 del 3/12/1979 e dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 3216 del 27/12/1979, l'importo dei lavori a base d'asta veniva elevato a £. 386.000.000 (trecentottantaseimilioni), così ripartiti:

- per lavori a misura	£. 38.000.000
- per lavori a forfait	£. 348.000.000
- sommano i lavori a base d'asta	<u>£. 386.000.000</u>

- a seguito di licitazione privata, esperita in data 19/10/1982, l'appalto di che trattasi rimase aggiudicato all'Impresa SO.TE.CO. s.r.l. di Brindisi con un ribasso pari all' 8,15 %;

- l'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 11683 del 16/11/1982, aggiudicava definitivamente all'Impresa SO.TE.CO s.r.l. di Brindisi l'appalto dei lavori in oggetto;

- l'Impresa SO.TE.CO s.r.l., avvalendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 1309 del 29/7/1948 e dell'art.13 del D.P.R. n° 1 del 3/1/1978, ha fornito cauzione definitiva a mezzo di polizza fideiussoria n° 714756, prestata dalla FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI, agenzia di Brindisi, con sede in Roma;

- l'importo dei lavori pertanto, così come diminuito della offerta ed accettato ribasso dell' 8,15 % sull'importo a base d'asta di £. 386.000.000, risulta pari a £. 354.541.000.

SO.TE.CO. s.r.l.
L'Amministratore Unico

CONTRATTO

Il contratto di appalto venne stipulato in data 28/4/1983 rep. n° 6061 e registrato a Brindisi in pari data al n° 2074 Mod. I, per un importo di £354541000 (trecentocinquantaquattromilionicinquecentoquarantunomila) al netto dell'offerta ed accettato ribasso d'asta dell' 8,15 %.

FINANZIAMENTO DELL'OPERA

In data 16/7/1982 il C.E.R., presso il Ministero dei LL.PP., ha emesso decreto di finanziamento n° 2616 per un importo di £.300.000.000, ed in data 12/11/1983 decreto di finanziamento n° 1677 per un importo di £.200.000.000.

DIREZIONE LAVORI

I lavori sono stati diretti dal dott. Arch. Pietro Oręsta dirigente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi.


CONCESSIONE EDILIZIA

Dal Comune di Villa Castelli è stata rilasciata regolare licenza edilizia in data 21/9/1982 per i lavori di che trattasi.

CONSEGNA LAVORI

I lavori vennero consegnati all'Impresa in data 20/12/1982, come da verbale redatto in pari data.

SO. TE. S.p.A.
L'Amministratore Intero



DURATA DEI LAVORI

A norma dell'art. 30 del Capitolato Speciale di Appalto, il termine assegnato per la ultimazione dei lavori fu fissato in 450 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di consegna lavori e pertanto la scadenza degli stessi rimase fissata alla data del 14/3/1984.

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE

In data 12/4/1983 venne redatta una perizia suppletiva e di variante resasi necessaria al fine di variare il tipo di fondazioni, in quanto sia la situazione altimetrica che la natura dei terreni avevano portato alla esecuzione dei lavori di scavo di terreno per lo splateamento e degli scavi di fondazione in roccia calcarea con maggiori oneri non prevedibili all'atto della progettazione, ed a giudizio della D.L. assolutamente necessari ed indispensabili e comunque vantaggiosi sotto il profilo tecnico.

Detta perizia ed il relativo quadro economico vennero approvati dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 4218 del 26/9/1983, per un importo complessivo di £. 51.113.036 per lavori e di £.9.074.350 a disposizione dell'Amministrazione per spese generali, I.V.A., e revisione prezzi.

SO. TE. CO. s.r.l.
L'Amministratore Unico

ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 1

Per i lavori previsti nella citata perizia suppletiva era stato sottoscritto dall'Impresa il relativo atto di sottomissione in data 12/4/1983 per un importo netto di £. 51.113.036; il successivo atto aggiuntivo n° 6078 del 31/12/1983 fu registrato in Brindisi il 16/1/1984 al n° 413 Mod. I.

La durata dei lavori, a seguito della predetta perizia, fu prorogata di 74 giorni, per cui, la nuova scadenza per la fine lavori fu fissata alla data

del 28/5/1984.

ATTO DI SOTTOMISSIONE N° 2

A richiesta dell'Impresa, con nota del 20/6/1983, fu autorizzata dalla D.L. la sostituzione di alcuni manufatti e materiali con altri le cui caratteristiche avrebbero presentato maggiori garanzie sia di durata nel tempo che per una più semplice esecuzione e naturalmente senza compromettere in alcun modo la perfetta rispondenza tra ciò che era stato previsto in capitolato e quanto si sarebbe realizzato.

SO. TE. C. s.r.l.
L'Amministratore Unico

L'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi, con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 4207 del 26/9/1983, approvava le varianti inerenti la sostituzione di alcuni materiali così come autorizzate dalla D.L. e richiamate nell'atto di sottomissione n° 2.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione effettiva dei lavori risulta essere avvenuta in data 28/3/1984, come da certificato agli atti, e quindi, in tempo utile.

CONSISTENZA ED ANDAMENTO DEI LAVORI

Per quanto risulta agli atti i lavori si sono svolti secondo le prescrizioni di progetto, in conformità della perizia approvata, delle modalità di contratto, degli ordini e delle disposizioni della Direzione Lavori.

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante il corso dei lavori non si sono verificati accidenti che abbiano causato danni alle opere a causa di forza maggiore.

LAVORI IN ECONOMIA

In corso d'opera sono stati eseguiti lavori in economia per un ammontare complessivo lordo di £.1.166.126, come si rileva dai registri di contabilità.

ANTICIPAZIONE DI DANARO

In corso d'opera non è stata effettuata dall'Impresa alcuna anticipazione in danaro.

CONTO FINALE

Lo stato finale dei lavori è stato redatto dal Direttore dei Lavori in data 18/4/1984 ed accettato dall'Impresa senza riserva alcuna. Esso riporta le seguenti annotazioni:

-Importo lavori a misura		£. 97.447.161
-Importo lavori a forfait		<u>£.348.000.000</u>
	Sommano	£.445.447.161
-Ribasso d'asta dell' 8,15 %	A detrarre	<u>£ 36.303.943</u>
-Costo dei lavori		<u>£.409.143.218</u>

(diconsilire quattrocen-tono-ve-mil-ion-i-cento-quarant-re-mil-a-due-cento-di-ci-otto)

- N° 7 certificati di acconto	A dedurre	£.388.481.200
- N° 1 certificato relativo allo svincolo anticipato delle ritenute di garanzia	A dedurre	£. 17.498.998

-Credito dell'Impresa **£. 3.163.020**

(diconsi lire tre-mil-ion-i-cento-ssan-ta-tre-mil-a-ven-ti)

Il suddetto quadro economico dello stato finale dei lavori è stato approvato dall'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi con delibera del Consiglio di Amministrazione n° 4428 del 9/4/1984.

SO. TE. CO. s.r.l.
L'Amministratore Unico

RAFFRONTO TRA LE SOMME AUTORIZZATE E QUELLE SPESE PER I LAVORI

-Somme autorizzate:

con contratto del 28/4/1983	£. 354.541.000
con 1° atto di sottomissione	£. <u>51.113.036</u>
	£. <u>405.654.036</u>

-Somme spese

al netto del ribasso dell' 8,15	£. <u>409.143.218</u>
---------------------------------	------------------------------

-Maggiore spesa

£. 3.489.218

ASSICURAZIONI

Per gli infortuni degli operai sul lavoro l'Impresa ha adempiuto agli obblighi con posizione assicurativa n° 27588 presso l'INAIL di Brindisi, valevole per tutta la durata dei lavori, giusto quanto si rileva dalla relazione del Direttore dei Lavori in accompagnamento allo stato finale.

Con nota n° 5254 del 16/5/1984 l'Ente Appaltante ha richiesto agli Istituti assicurativi e previdenziali di comunicare se l'Impresa SO.TE.CO. s.r.l. di Brindisi fosse in regola o meno con gli adempimenti assicurativi.

Agli atti è allegata la dichiarazione sostitutiva del Direttore dei Lavori, rilasciata in data 25/6/1984 dalla quale risulta che l'Impresa in oggetto sia da ritenersi in regola con gli adempimenti assicurativi stessi.

SO. TE. CO. S.
L'Amministratore Unico

AVVISI AD OPPONENDUM

Il Direttore dei Lavori con dichiarazione resa in data 18/4/1984 ha certificato che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi prescritti dall'articolo 360 della legge sulle opere pubbliche n° 3218 del 20/3/1865, in quanto non è occorsa alcuna occupazione di suoli o di proprietà private da parte dell'Impresa SO.TE.CO s.r.l. per i lavori di che trattasi.

INFORTUNI SUL LAVORO

Nel corso dei lavori non è stato registrato alcun infortunio degno di considerazione.

CESSIONE DEI CREDITI

Il Direttore dei Lavori con dichiarazione resa in data 18/4/1984 certifica che l'Impresa SO.TE.CO s.r.l. di Brindisi ha ceduto l'importo dei crediti a favore del Credito Italiano - Filiale di Brindisi, giusto atto n° 93780 del 28/6/1983 per notar Eugenio Travaglini, registrato in Brindisi l'1/7/1983 al n° 831.

SO. TE. CO. s.r.l.
L'Amministratore Unico

OBBLIGO PER IL RISPETTO DELLE NORME SUL C.A.

Giusto quanto previsto dalle norme di cui alla legge 5/11/1971 n° 1086, l'Impresa ha provveduto alla denuncia e deposito del progetto delle strutture in cemento armato come risulta dall'attestato dell'Ufficio del Genio Civile di Brindisi in data 23/6/1983 n° 4984 di protocollo.

La Direzione Lavori ha provveduto inoltre al prelevamento ed all'invio presso il laboratorio "EMMEBI" di S. Pancrazio Salentino di cubetti di calcestruzzo per le prove prescritte dalla citata legge.

CALCOLI STATICI

I calcoli statici, redatti dall'Ing. Gianluigi Migliaccio di Brindisi, furono depositati presso il Genio Civile di Brindisi in data 23/6/1983 n° 4984 di protocollo.

PROVA DI CARICO DEI SOLAI

In data 13/1/1984 il dott. Arch. Pietro Oresta, Direttore dei Lavori, provvede ad effettuare una prova di carico delle strutture in cemento armato avendone un risultato positivo come riportato nella relazione agli atti redatta in data 17/1/1984.

COLLAUDO STATICO

Il collaudo statico delle opere risulta essere stato effettuato, con esito favorevole, dal dott. ing. Bernardo Costantino di Francavilla Fontana che ha depositato la relazione presso l'Ufficio del Genio Civile di Brindisi in data 16/5/1984 n° 4498 di protocollo.


TERMINE PER IL COLLAUDO

In base all'art. 31 del Capitolato speciale di appalto la prima visita di collaudo delle opere deve aver luogo non prima dello scadere del terzo trimestre e non oltre il quarto trimestre dalla data di ultimazione dei lavori in base al verbale di rito.

COMMISSIONE DI COLLAUDO

Con lettera n° 1758 del 31/1/1985 dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica ed Edilizia Residenziale Pubblica sono stati incaricati del collaudo dei lavori di che trattasi il dott. ing. Vincenzo de Filippis, libero professionista, e il dott. Natale Palmieri, in servizio presso l'Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici.

SO. TE. CO. s.r.l.
L'Amministrazione Unica



b) VISITE DI COLLAUDO

Le visite di collaudo, previo invito all'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Brindisi ed all'Impresa SO.TE.CO s.r.l. di Brindisi hanno avuto luogo:

- il giorno 17/9/1985, e sono intervenuti i sigg.:

-Dott. Ing. Vincenzo de Filippis	Collaudatore
-Dott. Arch. Pietro Oresta	Direttore dei Lavori
-Geom. Bruno Mauro	Geometra Contabilizzatore
-sig. Aldo Rollo	Procuratore dell'Impresa SO.TE.CO

- in continuazione il giorno 16/11/1985 alla presenza dei sigg.:

-Dott. Ing. Vincenzo de Filippis	Collaudatore
-Dott. Natale Palmieri	Collaudatore
-Dott. Arch. Pietro Oresta	Direttore dei Lavori
-Geom. Bruno Mauro	Geometra Contabilizzatore
-Rappresentanti dell'Impresa SO.TE.CO	

RICOGNIZIONE DELLE OPERE

Alla presenza degli intervenuti e sulla scorta del progetto approvato e dei documenti contabili e contrattuali sono stati individuati i lavori eseguiti che sono risultati essere corrispondenti al progetto principale ed alla successiva variante regolarmente approvata.

Sono stati accuratamente ispezionati i lavori eseguiti in ogni singolo appartamento. Non è stato possibile attingere notizie ed informazioni direttamente dagli assegnatari, in quanto, al momento del collaudo gli

SO.TE.CO s.r.l.
L'Amministratore Unico

alloggi non erano stati ancora consegnati, ragion per cui, si è demandata tale incombenza agli organi competenti della stazione appaltante.

Si è constatata la esecuzione di n° 3 fabbricati per complessivi n° 12 alloggi destinati a lavoratori agricoli dipendenti del Comune di Villa Castelli.

Gli alloggi risultano essere :

n° 8 (di tipo A) da mq. 95,00 ciascuno

n° 4 (di tipo B) da mq. 45,00 ciascuno

pari ad una superficie utile residenziale di mq. 1074,26.

Al momento di effettuare entrambe le visite di collaudo è risultato che uno degli alloggi grandi (tipo A) era stato abusivamente occupato, e di ciò ne erano a conoscenza sia l'Amministrazione dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari che quella del Comune di Villa Castelli.

I lavori eseguiti sono consistiti essenzialmente in:

- sbancamento e scavi di fondazione;
- fondazioni a travi rovesce;
- solai piani a struttura mista in c.a. e laterizi;
- murature di compagno in argilla espansa da 30 cm.;
- tramezzi divisorii in conci di tufo da 10 cm.;
- solai di copertura chiusi con lastre di Cursi;
- intonaci interni di tipo civile;
- intonaci esterni di tipo plastico;
- pavimenti;
- rivestimenti interni di parete in ceramica;
- impianti idrici fognanti;
- sistemazione esterna con marciapiedi.

Al momento delle visite le opere sono risultate essere state eseguite a perfetta regola d'arte e si trovavano in buono stato di conservazione.

SO. TE. CO. s.r.l.
L'Amministrazione Unica

SAGGI DI RESISTENZA

Una volta accertata in linea di massima la consistenza delle opere eseguite, la sottoscritta commissione collaudatrice ha proceduto all'esame specifico dei lavori effettuando i seguenti saggi:

- è stato scalpellato il calcestruzzo gettato con q.li 3 di cemento, in alcune zone non pregiudizievoli per la stabilità dell'opera, riscontrandolo compatto e resistente;

- previa rimozione dell'intonaco sui muri di compagnatura si è riscontrata l'esatta corrispondenza con il tipo di muratura previsto.

Inoltre, sulla scorta delle prescrizioni contenute nel disciplinare d'appalto e del progetto approvato, sono state controllate ed ispezionate dettagliatamente tutte le opere a forfait dei fabbricati.

Si è riscontrata la perfetta esecuzione a regola d'arte e l'esatta rispondenza dei lavori alle prescrizioni del disciplinare e del progetto approvato (tipo di pavimentazione, dimensione e tipo degli infissi, rivestimento nei bagni e nelle cucine, dimensioni dei vani, spessore delle murature e numero ed efficienza degli apparecchi igienico sanitari, punti luce, prese di corrente, scale interne agli appartamenti).

I solai di copertura, pavimentati con lastre di Cursi, sono stati riscontrati in perfetto stato di conservazione e non hanno dato luogo ad infiltrazioni o a tracce di umidità nelle abitazioni.

Tutte le apparecchiature e le forniture riscontrate sono risultate perfettamente conformi alle prescrizioni del disciplinare di appalto ed al progetto approvato.

All'atto della visita di collaudo si è provveduto all'apertura dei rubinetti dell'acqua constatando che essa scorreva senza che si verificassero perdite o fenomeni che avrebbero potuto far dubitare della buona esecuzione dei lavori.

Da quanto si è potuto accertare e riscontrare con le suddette verifiche e

SO. TE. CO. s.r.l.
L'Amministratore Unico

misure si è dedotto che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni contrattuali ed alle annotazioni contabili.

Per le parti non più ispezionabili e di difficile accertamento o non controllate, la Direzione Lavori e l'Impresa hanno concordemente assicurato circa l'esecuzione effettuata secondo le prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione.

Tutto quanto sopra descritto attiene sia i tre edifici che le opere di sistemazione esterne.

SO. TE. CO. s.r.l.
L'Amministratore Unico

NOTAZIONI CONTABILI

Le notazioni contabili per quanto è stato riscontrato, nei libretti delle misure, nei sommari e nello stato finale, corrispondono allo stato di fatto.

c) CERTIFICATO DI COLLAUDO

Premesso quanto sopra e considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la perizia suppletiva, così come approvata, salvo lievi modifiche e comunque entro i limiti discrezionali della Direzione Lavori e si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione;

- per quanto è stato possibile riscontrare, l'ammontare dei lavori, così come contabilizzato nel quadro economico dello stato finale dei lavori, in £. 409.143.218 (quattrocentonovemilionicentoquarantatremiladuecentodiciotto=====) corrisponde allo stato di fatto delle opere;

- l'importo dei lavori eseguiti è contenuto entro il limite delle spese autorizzate;


- i lavori sono stati compiuti entro il termine prescritto, debitamente prorogato, di 524 giorni che sarebbero comunque scaduti alla data del 28/5/1984;


- nella compilazione dello stato finale sono stati adottati i prezzi unitari contrattuali

- l'Impresa ha ottemperato agli obblighi assicurativi e previdenziali così come richiesti dalle vigenti disposizioni di legge, infatti è in regola con i pagamenti agli Istituti previdenziali come risulta dai certificati agli atti e come dichiara la Direzione Lavori;

- come risulta dal certificato agli atti la pubblicazione degli avvisi

CO. TE. CO. s.r.l.
L'Amministratore Unico

for





ad opponendum non è stata necessaria, in quanto non è occorsa alcuna occupazione di suoli o di proprietà private da parte dell'Impresa SO.TE.CO s.r.l. per i lavori di che trattasi;

- i lavori eseguiti in economia sono ammissibili perchè essi hanno stretta attinenza con i lavori principali e perchè la loro esecuzione era indispensabile.

La loro valutazione è stata effettuata secondo le clausole contrattuali e con i prezzi correnti sul mercato all'epoca della loro esecuzione;

- l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini impartiti dalla Direzione lavori durante tutto il periodo necessario all'esecuzione dei lavori stessi;

- i lavori furono diretti con la necessaria e dovuta competenza e diligenza sia dal personale dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi che da parte del personale dell'Impresa;

- la tenuta di tutti gli atti contabili ed amministrativi è risultata regolare ed in particolare il libretto delle misure per complessive n° 19 pagine, il registro di contabilità per complessive n° 11 pagine ed il sommario del registro di contabilità per complessive n° 7 pagine ;

- l'opera è stata eseguita dall'Impresa con perizia e competenza;
- l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve.

SO. TE. CO. s.r.l.
L'Amministratore Unico



**LA SOTTOSCRITTA COMMISSIONE COLLAUDATRICE
CERTIFICA**

che i lavori di costruzione di n° 3 fabbricati per complessivi n° 12 alloggi per lavoratori agricoli dipendenti del Comune di Villa Castelli eseguiti, in attuazione della legge 30/12/1960 n° 1676, dall'Impresa SO.TE.CO. di Brindisi, giusto contratto del 28/4/1983 rep. n° 6061; reg.to a Brindisi il 28/4/1983 al n° 2074 Mod. I. ed il successivo atto aggiuntivo n° 6078 del 31/12/1983 registrato a Brindisi il 16/1/1984 al n° 413 Mod. I.

SO.TE.CO. s.r.l.
L'Amministratore Unico

[Signature]

SONO COLLAUDABILI

come in effetti con il presente atto collauda

[Signature]
[Signature]
[Signature]

LIQUIDANDO

il credito dell'Impresa come segue:

- ammontare del conto finale al netto

del ribasso d'asta dell' 8,15 %

£. 409.143.218

- N° 7 certificati di acconto a dedurre

£. 388.481.200

- N° 1 certificato per svincolo

ritenute di garanzia

a dedurre

£. 17.498.998

£. 405.980.198

- IL CREDITO DELL'IMPRESA AMMONTA A

£. 3.163.020


diconsi **lire tremilionicentosessantatremilaventi** che possono

esser pagati all'Imprese SO.TE.CO. s.r.l. di Brindisi a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori di che trattasi salvo la superiore approvazione del presente atto.

L'IMPRESA

(SO.TE.CO. s.r.l. - BRINDISI)


SO. TE. CO. s.r.l.
L'Amministrazione Unica



fo'


IL DIRETTORE DEI LAVORI

(DOTT. ARCH. PIETRO ORESTA)




IL GEOM. CONTABILIZZATORE DELL'I.A.C.P.

(GEOM. BRUNO MAURO)




LA COMMISSIONE COLLAUDATRICE

(DOTT. ING. VINCENZO DE FRIPPIS)



(DOTT. NATALE PALMIERI)



Massafra li diciotto novembre millenovecentottantacinque.