

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di CONTRATTI ABBONAMENTI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI

IN CUIA SULLA VIA PROV. PER LATIANO

LEGGI 30.12.1960 N. 1676

Impresa ATTIVITA' COSTRUZIONE DA CUIA, s.r.l.

I STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 27.2. 19 74

CONTRATTO in data 30/11/1973 n. 5603 REGISTRATO BRINDISI 11 4.12.1973

al n. 4785 Mod. I

Importo del progetto a base d'asta	L.	100.699.142	Data della consegna	20/12/73
in aumento				
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione			Data dell'incominciamento dei lavori	20/12/73
del <u>13,40</u> per cento	L.	123.264.827	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	15/12/74
	L.			
	L.			
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		
	» mag. lavori impreved.	»	I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» lavori ad economia	»	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» sorveglianza e dir.	»		
	»	»		
TOTALE somma impegnata	L.		Giorni impiegati in più	
			» » in meno	

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
X	X	LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo di materie di qualsiasi natura e consistenza-mezzi meccanici- Mc.	1686,439	1.200-	2.023.726,80	
2	62	Ferro omogeneo per CLSkg.	48272,85	180-	8.689.113,00	
3	33	Calcestruzzo a q.li 150Mc.	200,534	9.000-	1.804.806,00	
4	31	" " 300Mc.	367,314	15.000-	5.509.710,00	
		Sommario lavori a misura				18.027.355,80
		LAVORI A FORFAIT				
5		Rustico compreso terrazzo 54%				
		10/x54/x85.525.590				4.618.381,36
		Sommario lavori eseguiti			£.	22.645.737,66
		Aumento d'asta del 13,40%				3.034.528,84
		TOTALE			£.	25.680.266,50
L'IMPRESA <i>Genovese Genovese</i>			IL DIRETTORE DEI LAVORI Dott. Ing. Antonio Longo <i>Antonio Longo</i>			
VISTO IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetto) <i>Raffaele Fischetto</i>						
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI						
Per quanto è stato possibile constatare da controlli saltuari effettuati nella visita sopralluogo si dichiara che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti alle annotazioni contabili sopra riportate, ed alle previsioni di progetto.						
r. Brindisi, 15-3-1974						
IL FUNZIONARIO ADDETTO <i>G. Ing. Supr. Elia</i>			IL CAPO SEZIONE <i>H. Ing. Supr. Elia</i>			
Visto: L'INGEGNERE CAPO f.to (Renato Lonoce)						
Copia conforme per uso amministrativo L'INGEGNERE CAPO (Renato Lonoce) <i>Renato Lonoce</i>						
						