

7.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = = =

LAVORI DI COSTRUZIONE DEL 3° LOTTO CASE POPOLARI IN

S.VITO DEI NORMANNI

Impresa: Ing. Pietro Salerno di Francesco

Importo lordo a base d'asta                      £. 18.800.000

"            netto del ribasso del 2,45% " 18.339.400

= = =

VERBALE DI PROROGA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasei il giorno Due  
del mese di luglio.

Il sottoscritto Direttore dei lavori;

VISTO il contratto n.1002 del 17/7/1955 reg.a Brin-  
disi il 18/7/1955 al n.119 mod.I vol.106;

VISTO il verbale di consegna dei lavori in data  
25/7/1955 con cui veniva fissato il termine di  
ultimazione dei lavori al giorno 24/7/1956;


VEDUTA l'istanza dell'Impresa in data 13/6/1956 ten-  
dente ad ottenere una proroga all'ultimazione  
dei lavori di mesi due a <sup>U</sup>causa dell'eccezio-  
nale inclemenza del tempo nel mese di ottobre  
1955 per la pioggia prima e per l'ecceziona-  
li neviccate nei mesi di febbraio-marzo poi,  
che hanno ritardato lo sviluppo dei lavori;

CONSIDERATO che detta istanza è stata approvata dal  
Consiglio di Amministrazione nella tornata del  
30/6/1956 previo nulla osta del Direttore dei  
lavori;

Proroga l'ultimazione dei lavori di cui in epigra-  
fe di Mesi Due fissando l'ultimazione di essi lavori  
al giorno 24 settembre 1956.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verba-  
le che, previa lettura, viene sottoscritto dalle parti.

L'IMPRESA



IL DIRETTORE DEI LAVORI

