

REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. DI BARI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA

PROVINCIA DI BRINDISI

Legge 2.7.1949 N.408

OPERE: Edilizia popolare

ENTE CONCESSIONARIO: Istituto Autonomo Case Popo-

lari di Brindisi - e

LAVORI - di costruzione di N.2 palazzine di case

popolari (7° ed 8° lotto) in via Taranto

nel Comune di Fasano.

IMPRESA ESECUTRICE: CARPARELLI NICOLA

PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE: Decreto Ministeriale

N.3708 dell'8.4.1958-

RELAZIONE SULLA GESTIONE DEI LAVORI E LORO COLLAUDO

NEI RAPPORTI FRA L O S T A T O e

L'ISTITUTO AUTONOMO DELLE CASE POPOLARI DI BRINDISI

Il sottoscritto dott. ing. ROBERTO RIVELLI,

Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Bari, incaricato con nota n.184 del 5.1.1960 del Provveditorato alle OO.PP. di Bari, di collaudare i lavori in oggetto:

VISTO il Decreto di Concessione n.3708 in data 8.4.1958 col quale il Ministero dei LL.PP. ha comunicato all'Istituto Autonomo per le Case popolari di Brindisi, di avere approvato il progetto marzo 1958 per l'importo di L.30.000.000- di cui Lire L.1.400.000- per rimborso spese generali nella misura del 5% e L.300.000- per allacciamenti vari.

VISTO il contratto di appalto in data 2.7.1958 n.1796 di repertorio, registrato a Brindisi in data 9.7.1958 al N.50 mod.1 vol.112 dell'importo di L.27.762.300 al netto del ribasso dell'1,90%, col quale l'esecuzione dei lavori venne affidata alla Impresa CARPARELLI NICOLA.

VISTO la nota Provveditoriale n.13109 in data 23.7.1959 con la quale il Provveditore alle OO.PP. di Bari ha comunicato all'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi di aver approvato la perizia suppletiva in data 9.5.1959 per i maggiori lavori occorrenti per rendere più completi e funzionanti i lavori già eseguiti per l'importo netto

di L.537.700- di cui L.25.600- per spese generali autorizzando l'impiego della economia realizzata col ribasso d'asta e quindi senza impegno di nuovi fondi.

VISTO il contratto suppletivo in data 7.10.1959 n.2176 di repertorio registrato a Brindisi al n.622 del 12.10.1959 neg.114 mod.II dell'importo di L.512.100- al netto del ribasso dell'1,90% col quale vennero accollati all'Impresa i lavori aggiuntivi e quindi l'importo contrattuale netto complessivo ascese a L.28.274.400;

VISTO il certificato di collaudo effettuato in data 27.1.1960 con l'intervento del Rappresentante dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, e dell'Impresa, che viene allegato in copia conforme alla presente relazione e ne forma parte integrante e dal quale risulta che:

- i lavori sono stati eseguiti secondo le previsioni progettuali, le buone regole d'arte e le prescrizioni contrattuali;

- i lavori sono stati compiuti in tempo utile;

- l'importo dei lavori è contenuto nella spesa autorizzata;

I prezzi applicati sono quelli di contratto;

- nessun reclamo è stato presentato dagli Enti Assicurativi e previdenziali, che hanno rilasciato le prescritte attestazioni che l'Impresa ha adempiuto agli obblighi nei loro confronti;

- che gli avvisi "ad opponendum" non sono stati pubblicati non essendo occorse per l'esecuzione di tutta l'opera occupazioni di sorta;

- le opere eseguite rispondono allo scopo per il quale vanno disposte da parte del Ministero dei LL.PP. la loro esecuzione;

- è stata effettuata a cura del sottoscritto la revisione tecnico-contabile, dalla quale non sono emersi errori di sorta;

- le notazioni contabili sono conformi alle opere eseguite e rispondono alle norme del 3° e 4° capoverso del Regolamento 25.5.1895 n.350 sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori per conto dello Stato e quanto stabilito nel Capitolo Speciale di Appalto;

- l'ammontare dei lavori eseguiti risulta come segue:

Importo complessivo lordo risultante

dallo stato finale in L.28.809.756,25

Ribasso dell'1,90% " 547.385,35

- Importo netto dei lavori ese-

guiti a mezzo dell'Impresa Car-

parelli Nicola L.28.262.370,88

- per allacciamento alla rete

idrica, fognante e elettrica " 188.331,00

- per spese generali 5% su

L.28.998.087- " 1.449.990,45

- L. 29.900.692,33

-

DICHIARA COLLAUDABILI e col presente atto COLLAUDA

nei rapporti fra lo Stato e l'I.A.C.P. di Brindisi

e liquida il credito come segue:

Ammontare netto dei

lavori (28.262.370,88 +

+188.331) L.28.450.701,88

Compenso per le spese generali

in ragione del 5% " 1.449.990,45

L.29.900.692,33

si deducono le anticipazioni

corrisposte all'Istituto in corso"

d'opera, per complessive L.26.586.000,00

resta il credito netto dell'I- L. 3.314.692,33

=====

stituto autonomo Case Popolari in Brindisi
(diconsi lire tremilioni tredentoquattordicimila
seicentonovantadue e 33/100), di cui L.2.942.370,88,
da corrispondere all'Impresa Carparelli Nicola a
saldo del suo avere per la esecuzione dei lavori di
che trattasi e L.183.990,45 per spese generali e
L.188.331 per gli allacciamenti con le reti urbane
all'Istituto Autonomo Case Popolari di Brindisi,
salvo conteggio degli effettivi acconti corrisposti
salvo le eventuali opposizioni degli Istituti As-
sicurativi, non esibite, salvo la liquidazione de-
finitiva delle spese generali da parte della apposi-
ta Commissione, salvo l'approvazione del certifica-
to di collaudo rilasciato dal sottoscritto nei con-
fronti dell'Impresa esecutrice.

Bari, li 30.1.1960

Per l'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

DI BRINDISI

per l'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

IL COLLAUDATORE

(Dott. Ing. Roberto Rivelli)