

6
/

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

= = =

Lavori di costruzione di case per profughi in Brindisi
Via Appia-Legge N.137 del 4/3/1952.

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo netto contratto principale L.63.776.000

" " 1^ perizia supplet. " 7.305.000

" " altre perizia supp. " 3.440.000

= = =

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI

L'anno millenovecentocinquantasette il giorno
dodici del mese di gennaio nel cantiere dei lavori
suddetti.

VISTO il contratto n.85 in data 16/3/1954 reg.a

Brindisi il 23/7/954 al n.1353 mod.I vol.104

per i lavori principali;

VISTO il verbale di consegna dei lavori principali

in data 24/3/1954;

VISTO l'art.13 del Capitolato Speciale d'Appalto che

stabilisce il termine per l'ultimazione dei
lavori in mesi dodici a partire dal verbale
di consegna;

VISTO l'ordine di servizio n.1 in data 8/11/1954

che per effetto dei lavori relativi alla 1^

perizia suppletiva del 12/6/1954 proroga al giorno 22/4/1955 il tempo utile per la definitiva ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori principali e di quelli della 1^a perizia suppletiva, in data 22/4/1955;

VISTO l'atto di sottomissione in data 29/10/1956 registrato a Brindisi il 13/11/1956 al n. 1493 mod. II vol. 115 ordinando i lavori relativi all'altra perizia suppletiva del 14/11/1955 fissa per 26/1/1957 il tempo utile per la definitiva ultimazione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Giovanni Roma ha provveduto, in contraddittorio con l'Impresa, ad una ricognizione dei lavori medesimi constatandone la loro ultimazione in data odierna e quindi in tempo utile.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Autonimi ed Affiliati
Visto:

[Firma]

IL PRESIDENTE

(Com. te Ubaldo VALLARINO)



[Firma]