

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Abitazioni per Lavoratori

Agricoli Dipendenti in ERCHIE.-

Legge 30.12.1960 n.1676 - Esercizio 1965

Importo a base d'asta.....£. 45.650.000.-

Importo al netto del ribasso 0,50%" 45.421.750.-

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di n. tre palazzine di abitazioni per Lavoratori Agricoli Dipendenti in Erchie per n.10 alloggi e vani contabili n.70.-

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con Provveditoriale n.11443 del 10.5.65.-

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa CORRADO Pier Marcello - Oria.- con contratto n.4710 del 30.12.1965 registrato a Brindisi il 12.1.1966 al n.51, Mod.I - con ribasso dello 0,50% e quindi l'importo netto di £.45.421.750.-

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero con

segnati all'Impresa con verbale del 16.2.1966; poi
chè l'art.10 del Capitolato Speciale d'Appalto fig
sa in giorni 360(trecentosessanta) il tempo utile
per la loro ultimazione, la scadenza doveva avvenire
il 10 febbraio 1967.-

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTO:L'Impresa
ottemprò sempre agli ordini impartiti dal personale
preposto alla Direzione dei Lavori.-

ASSICURAZIONE OPERAI:Gli operai vennero assicurati
presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza numero
2541/3 con decorrenza continuativa.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA:Il conto finale
al netto del ribasso d'asta dello 0,50% ammonta a
lire.....£.44.223.898,48=

Da cui detraendo l'ammontare degli
acconti corrisposti all'Impresa:

n.1- 25.4.66	£. 8.500.000=.
n.2- 6.6.966	" 8.600.000=
n.3- 31.8.66	" 8.800.000=
n.4- 18.10.66	" 8.500.000=
n.5- 24.1.67	" 6.200.000=
n.6- 10.2.67	" <u>230.000=</u>

Somma le detrazioni.....£.40.830.000,00=

RESTA IL CREDITO NETTO.....£. 3.393.898,48=

Detto conto finale è stato firmato dall'Impresa COR

RADO Pier Marcello - Oria - senza alcuna riserva.-

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazio
ne temporanea e permanente di aree, non si è proce-
duto alla richiesta pubblicazione come prescritto
dall'art.93 del Regolamento 25.5.1895 n.350 relati
vo agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui
LL.PP...-

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o comun
que impeditivi al pagamento da effettuarsi.-

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti
dall'Impresa comprendono tutte le categorie di ope
re necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature, so
lai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infissi, co
loriture, impianti igienico-sanitario-elettrico e si
stemazioni esterne, ecc...-

Brindisi, 24 luglio 1967

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Dott. Ing. Giovanni ROMA)

