

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in S.VITO

DEI NORMANNI - Legge 30/12/1960 N° 1676 - Esercizio 1965 -

Impresa Pietro PUTIGNANO = NOCI (Bari) =3° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3 dicembre 1966CONTRATTO in data 29/9/1965 N. 4644 ~~esproprato~~ registrato a Brindisi il 6 ottobre
1965 al n° 1898 - Mod. I

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.

88.000.000.==

Data della consegna 9/10/1965

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 3,20 per cento

85.184.000.==

Data dell'incominciamento
dei lavori 9/10/1965

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

18.000.000.==

Scadenza del tempo utile
per l'ultimaz dei lavori 3/10/1966

Per espropriazione L.

~~11.000.000.==~~I lavori rimasero sospesi ☒
~~XXXX~~ protetti per

88. 256

» mag. lavori imprevisibili »

11.000.000.==

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è 16/ 6/1967

» lavori ad economia »

1.720.000.==

» sorveglianza e dir. »

5.280.000.==

Giorni impiegati in più

TOTALE somma impegnata L.

18.000.000.==

, , , meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	IMPORTO	
					parziale	totale
A) - LAVORI A MISURA						
1	1	Scavo di terra mc.	246,05	1.200.=	295.260.==	
2	7	Scavo di roccia "	109,86	4.200.=	461.412.==	
3	32	Calcestruzzo a Kg.200 "	355,91	8.500.=	3.025.235.==	
SOMMANO LAVORI A MISURA						3.781.907.==
B) - LAVORI A FORFAIT						
4	11	CSA - RUSTICO :				
		mc.8.881x48% = mc.	4.262,88	6.350.=	27.069.288.==	
5	"	- TRAMEZZI E INTONACI				
		MC.2.566x 8% = "	205,28	6.350.=	1.303.528.==	
6	"	- PAVIMENTI :				
		mc.4.171x10% = "	417,10	6.350.=	2.648.585.==	
7	"	- IMPIANTI :				
		mc.1.605x 9% = "	95,85	6.350.=	608.647,50	
8	"	- INFISSI :				
		mc. 695x12% = "	47,40	6.350.=	300.990.==	
SOMMANO LAVORI A FORFAIT						31.931.038,50
TOTALE LAVORI A MISURA ED A FORFAIT						£. 35.712.945,50
a dedurre il ribasso d'asta del 3,20%						" 1.142.814,26
RESTANO NETTE						£. 34.570.131,24
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA) UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI IL SITO : IN PRESIDENTE (fr. Uff. Con/te U.G. VALLARINO) Per quanto è stato possibile constatare da controlli saltuari effettuati nella visita sopralluogo si dichiara i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti alle annotazioni contabili sopra riportate, ed alle previsioni di progetto. 20.12.1966 IL FUNZIONARIO ADDETTO IL CAPO SEZIONE F.to L'INGEGNERE DIRIGENTE F.to (Renato Lonoce) Copia conforme per uso amministrativo						