

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di sette fabbricati trilobati nel Comune di

OSTUNI - Rione Melogna - Cantiere 15562 -

Impresa **SARDELLA Luigi - Fasano -**

PRATICA 25450

STATO ^(a) **finale**

dei lavori eseguiti a tutto il 26 Novembre 19 60

CONTRATTO in data **5.8.1954 n°2126** ~~=====~~ **registrato a Brindisi**

il 7.8.1959 al n°279 Mod. I Vol. 114 -

data _____ N. _____

Importo del progetto a base d'asta	L.	91.850.000.==	Data della consegna	21.9.1959
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,72 per cento		85.677.680.==	Data dell'incominciamento dei lavori	21.9.1959
Perizia suppl. del 21.7.1960 al netto		3.415.000.==	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	17.9.1960
Fondo a disposizione dell'Amministrazione			I lavori rimasero sospesi o prorogati per 88.	73
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	28.11.960
	» mag. lavori impreved.		Giorni impiegati in più	
	» lavori ad economia »		» » in meno	
	» sorveglianza e dir. »			
TOTALE somma impegnata L.				

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) <u>LAVORI A MISURA:</u>				
1	38	Scavo terra fondazioni mc.	182,55	800.=	146.040.=	
2	41	" roccia "	110,07	1800.=	198.126.=	
3	42	" " sbancamento "	1.426,46	1500.=	2.139.690.=	
4	90	Calcestruzzo a kg.150 "	47,88	5700.=	272.916.=	
5	47	" " " 200 "	206,83	6200.=	1.282.346.=	
6	46	" " " 300 "	309,39	10000.=	3.093.900.=	
7	48	Ferro omogeneo kg.	24646,81	130.=	3.204.345,30	
8	49	Solaio misto mq.	1435.=	3000.=	4.305.000.=	
9	45	Muratura tutta tufo mc.	172,56	4500.=	776.520.=	
10	43	" tufo e carparo "	226,28	5800.=	1.312.424.=	
11	44	" tutta carparo "	24,93	7700.=	191.961.=	
12	86	" tufo cm.10 mq.	471,73	600.=	283.038.=	
13	70	Spianata di malta "	217,77	110.=	23.954,70	
14	71	Stratificazione asfalto "	217,77	450.=	97.996,50	
15	85	Intonaco fratazzato "	2140,56	150.=	321.084,==	
16	77	Telai a vetri "	49,70	5200.=	258.440.=	
17	75	Portine cantine "	68,81	5000.=	344.050.=	
18	87	Battuto di cemento "	500,15	650.=	325.097,50	
19	37	Scavo terra sbancamento mc.	141,78	600.=	85.068.=	
20	72	Vespaio calcareo "	150,04	900.=	135.036.=	
21	68	Trani cm.3 mq.	23,66	4200.=	99.372,=	
22	97	Impianto elettrico scale n°	28.=	5000.=	140.000.=	
23	89	" " cantine "	49.=	900.=	44.100.=	
24	52	Intonaco civile mq.	688,38	200.=	137.676.=	
25	54	" cementizio "	93,39	250.=	23.347,50	
26	56	Coloritura ad olio "	187,32	350.=	65.562.=	
		Sommario lavori a misura				19.307.090,50
		B) <u>LAVORI A FORPAIT</u>				
27	11CSA	- Rustico:				
		100% x 48% x 76.190.000.=			36.571.200.=	
28	"	- Tramezzi ed intonaci:				
		100% x 8% x 76.190.000.=			6.095.200.=	
		a riportare			42.666.400.=	19.307.090,50

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		Riporto:			42.666.400.=	19.307.090,50
29	110	S.A. - Completamento fabbricato:				
		100% x 7% x 76.190.000.==			5.333.300.=	
30	"	- Pavimenti e rivestimenti:				
		100% x 10% x 76.190.000.==			7.619.000.=	
31	"	- Impianti:				
		100% x 9% x 76.190.000.==			6.857.100.=	
32	"	- Infissi:				
		100% x 12% x 76.190.000.==			9.142.800.=	
33	"	- Intonaco: esterno, ringhiere ecc.				
		100% x 6% x 76.190.000.==			4.571.400.=	
		Somma lavori a forfait				76.190.000.==
		Totale lavori a misura ed a forfait				95.497.090,50
		a dedurre il ribasso del 6,72%				6.417.404,48
		RESTANO NETTE LIRE				89.079.686,02
		a cui si deduce l'importo dei certificati già corrisposti				
		n° 1 del 9.11.1959 di		L. 8.550.000.=		
		" 2 " 2.12.1959 "		" 8.400.000.=		
		" 3 " 11.1.1960 "		" 8.600.000.=		
		" 4 " 17.2.1960 "		" 8.250.000.=		
		" 5 " 17.3.1960 "		" 8.450.000.=		
		" 6 " 11.4.1960 "		" 8.350.000.=		
		" 7 " 4.5.1960 "		" 8.200.000.=		
		" 8 " 31.5.1960 "		" 8.300.000.=		
		" 9 " 4.7.1960 "		" 8.200.000.=		
		" 10 " 21.7.1960 "		" 7.980.000.=		
		Somma le deduzioni		L. 83.280.000.=		
		Resta il credito netto dell'Impresa in			L. 5.799.686,02	
		BRINDISI, 11				
		L'IMPRESA				
		(SARDELLA Luigi)				
		<i>Sardella Luigi</i>				
		<u>Visto:</u>				
		IL DIRETTORE TECNICO IACP				
		(Dott. Ing. Giovanni ROMA)				
		<i>Giovanni ROMA</i>				
		IL DIRETTORE DEI LAVORI				
		(Dott. Ing. Olindo ANGELINI)				
		<i>Angellini</i>				