

6

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione del 12° lotto di case popula-
ri in Brindisi - Via Ennio.-

Importo a base d'asta £. 23.700.000

" netto del ribasso del

0,05% " 23.688.150

=====

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione del 12°
lotto di case popolari in Brindisi-Via Ennio per
n.16 alloggi e vani legali n.65.-

APPROVAZIONE: Il progetto risulta approvato con prov-
vedimento n.430 del 9/3/1953 del Ministero dei La-
vori Pubblici Div.XVI^.-

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa
ANTONUCCI Alberto fu Leucio con contratto del 30
Settembre 1955 n.1010 reg.a Brindisi il 7/10/1955
al n.467 mod.I vol?106 con il ribasso del 0,05%
e quindi per l'importo netto di £.23.688.150.-

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Ing.Giovanni
ROMA, Direttore Tecnico dell'Istituto Autonomo per
le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE. I lavori vennero con

segnati all'Impresa con verbale del 7/10/1955; poi
chè l'art.13 del Capitolato Speciale d'Appalto fis
sa in mesi dodici il tempo utile per la loro ultimazione
zione, così la scadenza doveva avvenire il 6/10/1956.

I lavori furono, in effetti, ultimati in data 6
Ottobre 1956 e quindi in tempo utile come risulta
dal regolare verbale di ultimazione. =

IMPORTO SOMME AUTORIZZATE:

a) con contratto principale £. 23.688.150

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Im
presa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal
personale preposto alla Direzione dei Lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicura-
ti presso l'INAIL di Brindisi con polizza n.3624/3
con decorrenza continuativa.-

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale
al netto del ribasso d'asta del 0,05% ammonta a

£. 23.684.177,59

da cui deducendo gli acconti pa-
gati all'Impresa:

n.1 -13/12/1955 £. 4.000.000

n.2 2/2/1956 " 3.000.000

n.3 8/3/1956 " 3.050.000

n.4 -5/4/1956 " 2.000.000

n.5 25/5/1956 " 2.250.000

a riportare £.14.300.000 £. 23.684.177,59

Riporti	£. 14.300.000	£.23.684.177,59
n.6 22/6/1956	" 2.050.000	
n.7 25/7/1956	" 2.000.000	
n.8 7/9/1956	" 2.000.000	
n.9 7/1/1957	" <u>1.130.000</u>	

Sommano deduzioni 21.480.000 £.21.480.000,00

resta il credito netto dell'Im

presa

£.2.204.177,59

AVVISI AD OPPONENDUM: Non essendovi stata occupazione temporanea o permanente di aree, non si è proceduto alla richiesta pubblicazione come prescritto dallo art.93 del Regolamento 25.5.1895, n.350 relativa agli avvisi di cui all'art.360 della Legge sui LL.PP.=

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi non risultano notificati atti di sequestro o comunque impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature, solai, copertura, intonaci, pavimenti, scale, infissi, coloritura, impianti idrico-sanitari-elettrico, sistemazioni esterne ecc.=

Brindisi, lì 4 Aprile 1957

IL DIRETTORE DEI LAVORI

