

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di ripristino ed impermeabilizzazione terrazze Ex Cantiere 2257
in ORIA - Pratica 4335 -
 Impresa CASALUCI Antonio

STATO ^(a) finale dei lavori eseguiti a tutto il 30.10. 19 61

CONTRATTO in data 30.9.1961 ~~approvato~~ registrato a Brindisi il
9.10.1961 al n°3118 Mod.II

data N.

Importo del progetto L.		968.000.=	Data della consegna . . .	30.9.1961
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del..... per cento . . . »			Data dell'incominciamento dei lavori	30.9.1961
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . »			Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	30.10.961
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero sospesi o prorogati per	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	
	» lavori ad economia »			
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più . .	
TOTALE somma impegnata L.			» » meno . .	

(a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Demolizione Corsi mq.	91,91	50.=	4.595,50	
2	NP3	Ferro omogeneo kg.	204,04	130.=	26.525,20	
3	3	Caldana mq.	72,68	450.=	32.806,==	
4	NP5	Muratura tufo mc.	15,58	4700.=	73.226.=	
5	2	Gretonato mq.	72,68	150.=	10.902.=	
6	4	Stratificazione asfalto "	72,68	800.=	58.144.=	
7	5	Marmette "	91,91	1000.=	91.910.=	
8	NP1	Intonaco civile "	63,33	200.=	12.666.=	
9	NP2	Tinteggiatura "	351,33	35.=	12.296,55	
10	NP4	Intonaco cementizio "	62,21	300.=	18.663,==	
11	NP6	Idrofugo "	303,93	450.=	136.768,50	
TOTALE				L.	478.402,75	
A cui si detrae l'importo del certificato corrisposto:						
13.11.1961				L.428.000,=		
RESTA IL CREDITO NETTO ALL'IMPRESA					50.402,75	
					=====	
Brindisi, 4.2.1963						
L'IMPRESA				IL DIRETTORE DEI LAVORI		
(CASALUCI Antonio)				(Dott.Ing.Giovanni ROMA)		
<i>Casaluci Antonio</i> Visto: IL PRESIDENTE (Camm. Com.te Ubaldo Vallarino)						
						