

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-"-""-

Lavori di costruzione del 15° Lotto di Case Popolari
in Brindisi - Via Imperatore Adriano.

Impresa: Ing. Umberto Patrizi

Contratto n.1013 del 30/9/1955 reg. a Brindisi il
19/10/1955 al n.498 Mod.I Vol.I06

-"-""-

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantasette, il giorno
venticinque del mese di gennaio in Brindisi.-

Il sottoscritto Ing.Direttore dei Lavori, alla
presenza dell'appaltatore Ing.Umberto Patrizi e del
Geom.Barberini - Capo Cantiere - ha proceduto alla
prova di carico dei solai di copertura costruiti
dalla predetta Impresa.-

La prova è stata eseguita su solaio di copertura
del piano rialzato, vano letto, appartamento centra
le destro della Scala B.-

Le caratteristiche del solaio sono le seguenti:

luce netta m.5,20; H = cm.23; h.cm.18

b = cm.55; S = cm.5.-

Armatura delle nervature 1 Ø I8 moncone + 1 Ø 16
sagomato + 1 Ø 14 diritto;

Essendo prescritto dal Cptolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per metro quadrato il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di $m. 1,00 \times 5,20 \times 250 = Kg. 1300. =$

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- a) lettura del solaio scarico con def. di mm. 0,00
b) alla "Freccia" di "mm. 0,25 totalmente scarico"
c) alla "Freccia" di "mm. 0,00 dopo lo scarico"
d) Freccia totale - con def. di mm. 0,25 - la def. di mm.
e) def. elastica di mm. 0,25 colme della def.
f) def. permanente di mm. 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.==

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Zylinderklotz
 geom Giuseppe Barbieri