

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi ERP in Brindisi – lotto 66 – via Galvani.

LEGGE: delibera G.R. n. 1480 del 03.10.2006.

IMPRESA: ATI Ingrosso Costruzioni s.a.s. - IT.El. Gulli s.r.l.

Contratto: n. 7842 del 27.03.2008 reg. a Brindisi il 03.04.2008 al n. 1518 serie III dell'importo di € 288.140,85= al netto del ribasso d'asta del 23,622% per l'importo di € 377.256,34= oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 7.743,66=.

VERBALE RIPRESA DEI LAVORI

L'anno duemilanove, il giorno 28 del mese di Dicembre, il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe VELLUZZI, Direttore dei Lavori in oggetto indicati, unitamente ai signori:

- geom. Rocco CAFORIO, in qualità di Direttore Operativo;
- geom. Rosanna GRANDE, socio accomandatario e legale rappresentante dell'Impresa Ingrosso costruzioni s.a.s., Impresa Capogruppo dell'ATI unitamente all'Impresa IT.EL Gulli s.r.l.

- visto il verbale di consegna dei lavori in data 15.04.2008;
- visto l'art. 133 del Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- visto l'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145,
- vista la Determina dirigenziale IACP n° 1560/08/D del 30/12/2008 n° 259/08 con la quale sono stati concessi all'ATI assuntrice dei lavori gg. 80 (ottanta) di proroga, spostando il termine per l'ultimazione dei lavori al 29/04/2009;
- visto il verbale di sospensione dei lavori in data 24.04.2009;

considerato che:

- sono cessati i motivi che hanno richiesto la sospensione dei lavori, essendo che la Commissione Tecnica in data 14.12.2009 con parere n° 50/09 ha espresso parere favorevole a detta Perizia di variante e suppletiva e che la stessa perizia è stata poi approvata con Determina Dirigenziale n° 1245/09/D del 15.12.2009, con la possibilità di eseguire quelle opere contenute nella Perizia e non previste nel progetto originario;
- non vi sono altri motivi che possano impedire il normale prosieguo ed ultimazione dei lavori secondo quanto previsto nel contratto originario e nell'atto di sottomissione contenuto nella Perizia suppletiva e di variante,


ORDINA

all'Impresa ATI Ingrosso Costruzioni s.a.s. - IT.El. Gulli s.r.l., che i lavori vengano ripresi in data odierna, e considerato che gli stessi lavori sono stati sospesi per giorni 247, al fine di redigere la perizia suppletiva e di variante contenuta entro il 5% della spesa prevista nonché per reperire le autorizzazioni necessarie da parte dei V.V.F, acquisite con la pratica V.V.F n° 12981/9518 del 24.11.2009, e considerato che con l'atto di sottomissione è stata concessa una proroga di giorni 30, il nuovo termine per dare ultimati i lavori, così come previsto dall'art. 67 del Capitolato Speciale d'Appalto viene a scadere il 02.02.2010, inclusi i giorni rimanenti prima della sospensione (6).


Il presente verbale deve essere redatto in duplice esemplare, di cui una copia sarà trasmessa al Responsabile del Procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Il presente verbale, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA CAPOGRUPPO DELL'ATI
Ingrosso Costruzioni s.a.s. - IT.El. Gulli s.r.l.
geom. Rosanna GRANDE



IL DIRETTORE DEI LAVORI
geom. Rocco CAFORIO



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Giuseppe VELLOZZI

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Mario QUARTA

