

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooO(0)Ooo-----

Lavori di costruzione di case popolari in Brindisi
Prolungamento Via Remo-Legge 9/8/1954, n.640-Esercizio 1955/56.-

Impresa: CORRADO Pier Marcello

Contratto: n.1180 in data 6/10/1956 reg. a Brindisi
il 18/5/1957 al n.1883 Mod.I - Vol.I09.-

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI SOLAI

L'anno millenovecentocinquantotto il giorno quindici del mese di maggio in Brindisi.-

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori, al la presenza dell'appaltatore, ha proceduto alla prova di carico dei solai di copertura costruiti dalla Ditta appaltatrice.=

La prova è stata eseguita sul solaio di copertura del primo piano, lato scale, appartamento centrale, del lato destro della palazzina 8/3.=

Le caratteristiche del ~~solo~~io sono le seguenti:

luce netta m.4,70; H = cm.20; h = cm.16
b = cm.65; s = cm.4.-

Armatura delle nervature 1 Ø 8 diritto + 1 Ø 10 sagomato + 2 monconi Ø 8 agli appoggi.-

Il carico è stato applicato ad una striscia lunga m.4,70 e larga m.1,00.-

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico accidentale di Kg.250 per mq. il carico corrispondente alla striscia caricata risulta di m.4,70x1,00x250 = Kg.1175.=

Tale carico è stato realizzato in eccesso con numero 44 tufi delle dimensioni di m.0,50x0,26x0,22 del peso medio di Kg.38 = Kg.1.672.=

I risultati della prova con flessimetro applicato al centro della striscia sono i seguenti:

- a) lettura del solaio scarico mm. 0,00
- b) " " - " totalmente carico " 0,16
- c) " dopo lo scarico " 0,00
- Freccia totale mm.0,16
- " elastica " 0,16
- " permanente " 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli interessati.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Caricato per l'Impresa



[Handwritten signature]