

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

9/a

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 5 dell'O. d. G. 12.6.1974 n. 2690
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LEGGE 14.2.63 N.60. LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI IN
BRINDISI = QUARTIERE S. ELIA = LOTTO A/1. IMPRESA LUIGI SARDELLA & FIGLI
DA FASANO. RICHIESTA PROROGA DEL TERMINE UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI
LAVORI.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal, che l'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano - esecutrice dei lavori di costruzione di alloggi per lavoratori in Brindisi - Cant. 3150 - quartiere S. Elia - lotto A/1, con nota in data 1.12.1973 ha chiesto a questo Istituto la proroga di gg. 150 al termine utile di consegna dei lavori innanzi detti.

L'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano ha fatto presente che la sua richiesta è motivata da difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali occorrenti per i lavori quali cemento, solai, tufi, carburanti per trasporti vari, ferro, oltre naturalmente, agli scioperi continui degli operai, creando difficoltà di mano d'opera qualificata.

Il Direttore Tecnico dell'Istituto, all'uopo interpellato, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della predetta istanza.

Pertanto, questo Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal, è invitato a deliberare in ordine alla concessione della ulteriore proroga richiesta dall'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente,
- vista la nota in data 1.12.73 dell'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano;
- considerato che con la predetta nota l'Impresa di cui innanzi ha chiesto una proroga di giorni 150 al termine utile per la ultimazione dei lavori;

Seduta Consiliare

del 22 GIU. 1974

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 445

SI APPROVA

- visto che la Direzione Tecnica di questo I.A.C.P., all'uopo interpellata, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della predetta istanza, nella misura ~~proposta~~ di gg.90;
- accertata la validità dei motivi addotti dall'Impresa, a giustificazione dell'istanza;
- ritenuto di poter accogliere la richiesta avanzata dall'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano, nei termini proposti dalla Direzione Tecnica dell'IACP;
- ad unanimità di voti


DELIBERA

- di accogliere, come di fatto accoglie, la richiesta di proroga al termine utile per ultimazione dei lavori, avanzata dall'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano, nei termini proposti dalla Direzione Tecnica di questo IACP;
- di autorizzare, come di fatto autorizza, pertanto, una proroga di gg.90 al termine utile fissato in contratto per l'ultimazione dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - quartiere S. Elia - lotto A/1.

Per copia conforme

Brindisi, li _____

IL DIRETTORE GENERALE LL.
(Dott. Ing. Antonio Longo)



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

9/6

SERVIZI : Amministrativi - Ragioneria - Tecnici

ARGOMENTO: Iscritto al n. 12 dell'O. d. G. 17.X.74 n. 5180
per il Consiglio di Amministrazione per la Gestione Speciale Gescal.

RELATORI : PRESIDENTE - CONSIGLIERE.

O G G E T T O

LEGGE 14.2.63 N.60.CANT.3150. LAVORI DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LA-
VORATORI IN BRINDISI = QUARTIERE S.ELIA= LOTTO A/1 RICHIESTA PROROGA
DEI TERMINI UTILI PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

RELAZIONE DEL DIRIGENTE IL SERVIZIO

Si porta a conoscenza di questo Consiglio di Amministrazione per la gestione speciale Gescal che l'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano- esecutrice dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - quartiere S.Elia - lotto A/1 - cant.3150 - con nota in data 8.X. 1974 ha chiesto a questo Istituto una proroga di gg.160 al termine utile per la consegna dei lavori.

L'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano ha fatto presente che la sua richiesta è motivata da difficoltà nell'approvvigionamento dei materiali nonché a ritardi nella lavorazione degli impiantisti, a continue trasformazioni dei contratti di forniture dei materiali per i progressivi aumenti dei prezzi ed, infine, ad altre cause connesse con il rendimento degli operai sui cantieri di lavoro.

La Direzione Tecnica di questo Istituto, all'uopo interpellata, ha espresso parere favorevole all'accoglimento della citata istanza.

Questo Consiglio di Amministrazione, integrato a sensi dell'art.28 della legge 14.2.63 n.60, è invitato ad esprimersi in merito.

Il Consiglio,

- udita la relazione del Presidente;
- vista l'istanza in data 8.X.74, con la quale l'Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano, ha chiesto una proroga di gg.160 al termine utile per la ultimazione dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi -Quartiere S.Elia- lotto A/1;
- visto che la Direzione Tecnica di questo IACP

Seduta Consiliare

del 30 OTT 1974

PROVVEDIMENTO

ADOTTATO N. 462

SI APPROVA

all'uopo interpellata, ha ~~espresso~~ espresso parere favorevole allo accoglimento dell'istanza prodotta dall'Impresa, in considerazione dei motivi addotti dalla stessa ed evidenziati nella descrittiva che precede;

- preso atto della validità dei motivi addotti dalla Impresa, a giustificazione della sua richiesta;
- ritenuto di poter accogliere integralmente la richiesta di proroga al termine utile per la ultimazione dei lavori;
- ad unanimità di voti

DELIBERA

- di accogliere, come di fatto accoglie, la richiesta di proroga al termine utile di ultimazione dei lavori di costruzione degli alloggi per lavoratori in Brindisi - quartiere S.Elia - lotto A/1 - avanzata dalla Impresa Luigi Sardella & Figli da Fasano, nei termini richiesti dalla stessa;
- di autorizzare, come di fatto autorizza, pertanto, una proroga di gg. 160 al termine utile fissato in contratto per l'ultimazione degli stessi.

Per copia conforme

Brindisi, li

IL DIRETTORE GENERALE LL
(Dott. Ing. Antonio Longo)