

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI

COOPERATIVA FEDE 7 - BRINDISI QUARTIERE S. ELIA

Impresa GIOM. MORELLI ANTONIO - TREPuzzi - (LECOR)

VIII STATO ^(a) D'AVANZAMENTO dei lavori eseguiti a tutto il 15/5/1973 19 73

CONTRATTO in data 12/3/1971 n. 5371 REGISTRATO a BRINDISI 11 16/3/1971

al N° 556 mod. I e atto aggiuntivo N° 5594 del 30/4/1973, reg. a
BRINDISI 11 2/5/1973 al N° 1839 mod. I


Importo del progetto a base d'asta L.		94.990.970	Data della consegna	19.8.971
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione			Data dell'incominciamento dei	
del <u>0,40</u> per cento L.		94.611.006	lavori	
<u>perizia suppl. al netto</u> L.		2.730.976	Scadenza del tempo utile per	
			l'ultimaz. dei lavori	20.8.972
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.		97.341.982	I lavori rimasero sospesi per gg.	60+228
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	20
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del	
	» lavori ad economia »		tempe utile è	25.6.973
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in più	
	» «		» in meno	
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	1	Sbancamento e scavo di fon.	2980,33	1000	2.980.330	-
2	5	Calc.a Kg.150 di cemento	129,81	8500	1.104.385	-
3	15	Ferro ad aderenza migliorat.	17278,79	170	2.937.395	-
4	13	Calcestruzzo a ql.350	231,58	17000	3.936.860	-
5	6	Cal.ciclopico in fondazione	59,13	7500	433.475	-
6	16	Solaio	7,92	4000	31.680	-
7	26	Intonaco cementizio	54,00	1000	54.000	-
8	41	Ferro lavorato per ringhier.	6980,00	350	2.443.000	-
9	124	Massiciata	89,40	1500	134.100	-
10	125	Pietrisco da 4-7	44,60	1700	80.280	-
11	126	" " 2-3	44,60	2000	89.200	-
12	127	Cilindratura meccanica	178,20	600	107.280	-
13	128	Tappetino bitumato	447,00	550	245.850	-
		Scanno lavori a misura				14.577.835 -
		<u>LAVORI A FORFAIT</u>				
14		Strutture portanti e solai 100%x23%x83142470			19.122.768,10	
15		Muratura di tampagnatura 100%x6%x83142470			4.988.548,20	
16		Tramezzi 100%x3%x83142470			2.494.274,10	
17		Impianto idrico e fognante 100%x9%x83142470			7.482.822,30	
18		Impianto di riscaldamento 100%x7%x83142470			5.819.972,90	
19		Impermeab.e pavimenti terraz. 100%x2%x83142470			1.662.849,40	
20		Intonaci,pavimenti e rivest. interni. 100%x17%x83142470			14.134.219,90	
21		Inton.e rivest.esterni 100%x8%x83142470			6.651.397,60	

A RIPORTARE

62.356.852,50 14.577.835 -

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTO			62.356.852,50	14.577.835-
2		Ringhiere in ferro 100%x5%x83142470			4.157.123,50	
23		Impianto elettrico 100%x3%x83142470			2.494.274,10	
24		Opere in legno e da pittore 100%x15%x83142470			12.471.370,50	
25		Opere varie di completamento 100%x2%x83142470			1.662.849,40	
		sommano lavori a forfait				83.142.470-
		TOTALE LAVORI ESEGUITI				97.720.305-
		a dedurre il ribasso d'asta dello 0,40%				390.881
		RESTANO NETTE LIRE				97.329.424-
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. GIUSEPPE MARASCO)				
						
		VISTO: Per quanto è stato possibile constatare dal controllo effettuato, i lavori possono ritenersi rispondenti alle previsioni di progetto e si approvano autorizzando il pagamento della rata di L. <u>13.000.000</u> (lire <u>Tredici milioni</u>)				
		IL PRESIDENTE (Dott. Raffaele Fischetta)		IL DIRETTORE TECNICO (Dott. Ing. Antonio Longo)		
						