

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comitato di Attuazione Piano ABILAG

Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.

Legge 30-12-1960, n°1676 Piano di Attuazione Costruzione Abitazioni Lav. Agr. Dip.

Ampliamento e Riattamento di una abitazione nel

Comune di Torchiàrolo alla via Libertà

Ditta Orlando Giuseppe - Lavori in proprio -

RELAZIONE SULLE PREVISIONI E SUL COSTO GENERALE

DELL'OPERA DI CUI ALL'ART. 9 DELLA CITATA LEGGE.

Previsioni di progetto autorizzate con decreto n°2088 del 28-3-69

1)-Per lavori a consuntivo	L. 2.168.371
2)- " prog. e D.L.	88.903
3)- " Ass. e Gest. Lav. all' IACP	41.199
4)- " imprevisti	<u>1.527</u>

Totale somma Autorizzata 2.300.000

COSTO GENERALE DELL'OPERA

1)-Per lav. come da stato finale	L. 1.865.293
2)-Per prog. e D.L. 4,10°/o	" 76.477
3)-Per Ass. e Gest. Lav. 1,90°/o	<u>" 35.440</u>

Totale somma Utilizzata L. 1.977.210

ECONOMIA RISPETTO ALLA SOMMA AUTORIZZATA

./.

Somma Autorizzata L. 2.300.000

Somma Utilizzata " 1.977.210

Somma Residua L. 322.790

RISULTATI OTTENUTI

I lavori sono stati realizzati bene, con ottimi
magisteri e con l'impiego di buoni materiali, otte-
nendo un'abitazione funzionale, disimpegnata e rispon-
dente alle necessita' della ditta interessata.

Brindisi li 15 OTT. 1970

Il Direttore Tecnico IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

Il Presidente

Gr. Uff. Con. te U.G. VALLARINO)

