

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di Case per Lavoratori in San. Pietro Vernotico

Impresa LA GENERALE COSTRUZIONI s.r.l. Brindisi

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 23/7/1959 19

CONTRATTO in data 3/7/1959 n. 1797 approvato reg. a Brindisi il 7/7/1958
al n° 31 Mod. I Vol. 111.

data N.

Importo del progetto L. 34.577.000.-

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
del 2,60 per cento 28.538.200.-

Fondo a disposizione dell'Amministrazione 4.700.000.-

del quale impegnato	Per espropriazione L.		
	> mag. lavori impreved. >		
	> lavori ad economia >		
	> sorveglianza e dir. >		
TOTALE somma impegnata L.			

Data della consegna 8/6/59

Data dell'incominciamento dei lavori 8/6/59

Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori 3/6/1960

I lavori rimasero sospesi o prorogati per

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è

Giorni impiegati in più

» » in meno

(a) D'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	38	Scevo e sezione ristretta mc.	350 =	800.=	280.000.=	
2	47	Calcestruzzo a kg.200 "	370 =	6200.=	2.294.000.=	
3	70	Splenata di malta mq.	270 =	110.=	29.700.=	
4	71	Stratificazione di asfalto "	270 =	450.=	121.500.=	
		Sommemo lavori a misura				2.725.200.=
		B) LAVORI A FORFAIT				
11		C.S.A. Rustico:30% x 48% x 23.542.634.=				3.390.139,30
		Sommemo lavori a misura e forfait				6.115.339,30
		A dedurre il ribasso del 2,60%				158.998,82
		Restano nette lire				5.956.340,48
						=====
						IL DIRETTORE DEI LAVORI
						(Dott.Ing. Pietro Carbonara)
						<i>Dott. Ing. Petralicchio</i>
		Visto:				
		IL DIRETTORE TECNICO IACP				
		(Dott. Ing. Giovanni Rome)				
		<i>[Signature]</i>				
		Visto:				
		IL PRESIDENTE				
		(Comm. Com. Ubaldo Vallerino)				
		<i>[Signature]</i>				
						