

14

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori agrico  
li Dipendenti in TORCHIAROLO - Legge 30.12.1960,  
n°1676 - Es.187-31/12-1964

IMPRESA: Giovanni SERAFINI - Lecce

Importo a base d'asta .....L.46.000.000.=

Importo al netto di ribasso o,52%....." 45.760.800.=

" " " perizia suppletiva..." 2.480.000.=

\*\*\*\*\*

VERBALE DI SOSPENSIONE

L'anno millenovecentosessantasette il giorno quindi  
ci del mese di Febbraio nel Cantiere dei lavori sud  
detti.=

Il sottoscritto Ing. Giovanni ROMA, Direttore dei  
Lavori, unitamente all'Impresa SERAFINI Giovanni;

VISTO il contratto n°4712 del 30.12.1965 reg.a Brin  
;disi il 13.1.1966 al n°60 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 7.2.1966;

VISTO la perizia suppletiva in data 15.9.1966 di net  
te L.2.480.000.=;

VISTO l'approvazione della stessa in data 30.12.1966  
n°36708;

VISTO l'atto aggiuntivo n°4804 del 18.1.1967 regi-

strato a Brindisi il 23.1.1967 al n°160 Mod.I;

VISTO l'ordine di servizio n°1 in data 19.1.1967

che fissa la ultimazione dei lavori al 18Marzo 1967;

CONSIDERATO che non sono ancora iniziati i lavori di canalizzazione idrica principale, da parte dello E.A.A.P., per alimentare il complesso, non è possibile effettuare le opere di sistemazioni esterne.=

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha sospeso i lavori medesimi che saranno ripresi non appena la canalizzazione di cui sopra sarà completata.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori, che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 31.=

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SERAFINI Giovanni)

(Dott.Ing. Giovanni ROMA)

*Serafini Salvatore*

*[Signature]*

V i s t o;

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G. VALLARINO)

