

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione di n° 28 alloggi di E.R.P. nel Comune di FRANCAVILLA FONTANA -

Legge 5.8.1978 n° 457 - IV Biennio -


Impresa Teodoro LAGUERCIA - BRINDISI -

3° **STATO** (a) d'Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 21 MARZO 1988

CONTRATTO in data 21.10.1987 n. 6143 REGISTRATO a Brindisi il 27.11.1987 al n°4453

Importo del progetto a base d'asta . . . L.		1.415.700.000	Data della consegna . . .		20.11.1987
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 13,11 per cento . . . L.		1.230.101.730	Data dell'incominciamento dei lavori . . .		20.11.1987
Importo Perizia al netto . . . L.		152.000.000	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori .		12.01.1989
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero sospesi per gg.		
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.		60
	» mag. lavori impreved. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .		13.03.1989
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più . . .		
	» sorveglianza e dir. »		Giorni impiegati in meno . . .		
	» . . . »				
TOTALE somma impegnata L.					

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) - LAVORI A MISURA						
1	10a	Scavo di terreno sez. ampia Mc.	3000,70	5.400	16.203.780	
2	11	Scavo terreno tufaceo sezione ampia "	1144,30	30.000	34.329.000	
3	63	Conglom. cementizio magro "	678,91	77.000	52.276.070	
4	59	Conglom. cementizio strutture in c.a. "	1283,37	93.500	119.995.095	
5	64	Ferro tondo omogeneo Kg.	34839,22	1.050	36.581.181	
6	27	Muratura tufo spess. cm.32 Mq.	192,72	28.000	5.396.160	
7	16	Gettata di pietrame calcareo Mc.	2182,72	21.000	45.837.120	
SOMMANO LAVORI A MISURA					£.	310.618.406
B) - LAVORI A FORFAIT						
8	C.S.A.	Strutture portanti: 1.210.000.000x32%x65%			£.	251.680.000
9	"	Muratura Tompagno: 1.210.000.000x10%x10%			£.	12.100.000
SOMMANO LAVORI A MISURA E FORFAIT					£.	574.398.406
a detrarre il ribasso d'asta del 13,11%					£.	75.303.631
RESTANO					£.	<u>499.094.775</u>
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Arch. Pietro ORBISTÀ) 						
VISTO: L'INGEGNERE CAPO (Dott. Ing. Antonio LONGO) 