

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

**Lavori post-collaudo alle Palazzine INA-CASA di BRIN
DISI - Viale Commenda - Cant.4287/R-L**

Impresa : Geom.Giuseppe PILIEGO

Importo contabile L. 4.830.954.=

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PREMESSE :

**PERIZIA DI PROGETTO in data 28/8/1964 per l'ammonta-
re di L. 5.434.822 di cui L. 5.032.243 per lavori e
L. 402.579 per spese generali, redatto dall'Ufficio
Tecnico dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari
della Provincia di Brindisi ed approvata con delibe-
ra n° 7/z del 12/10/1964 del Consiglio di Amministra-
zione dell'I.A.C.P. di Brindisi per la Gestione Spe-
ciale GESCAL per l'importo complessivo di L.5.434.822
di cui L. 5.032.243 per lavori e L. 402.579 per com-
pensi alla Stazione Appaltante.**

SOMME AUTORIZZATE :

a) per lavori post-collaudoL. 5.032.243.=

=====

**CONTRATTO : in data 31/1/1966 n° 4720 Registrato a
Brindisi il 12-2-1966 al n° 275 Mod.I con il quale**

i lavori di che trattasi venivano affidati alla Impresa Geom. Giuseppe PILIEGO per l'importo di L. 4.830.954 al netto del ribasso d'asta del 4,00%.=

CONSEGNA E DURATA DEI LAVORI: I lavori vennero consegnati all'Impresa il 9/5/1966 come risulta dal relativo verbale in pari data.=

TERMINE E ULTIMAZIONE DEI LAVORI: I lavori dovevano essere ultimati entro l'8/10/1966.=

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: E' stata accertata il giorno 8/10/1966 come risulta dal verbale in pari data e quindi in tempo utile.=

ANDAMENTO DEI LAVORI : I lavori si sono svolti in conformità dei patti contrattuali e della disposizione della Direzione Lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI: L'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'I.N.A.I.L. di Brindisi con polizza n° 12583/3 con decorrenza continuativa.

STATO FINALE DEI LAVORI: Redatto in data 11-5-1968, firmato dall'Impresa senza riserva, dal quale risulta che l'ammontare complessivo dei lavori è di netto L. 4.807.081,78.

Poichè sono stati già pagati n° 2 acconti per complessive L. 4.300.000 il credito dell'Impresa resta in L. 507.081,78 (dicansi lire Cinquecentosettemilaottantuno e centesimi settantotto).

TUTTO CIO' PREMESSO

Il sottoscritto Direttore Tecnico I.A.C.P. nella visita effettuata il giorno 18/5/1968

RICONOSCIUTO che i lavori furono eseguiti in conformità delle previsioni del progetto con i materiali richiesti, con le dimensioni prescritte e conformi alle prescrizioni contrattuali ed alle disposizioni della Direzione dei lavori;

VISTO che gli atti contabili sono stati compilati a norma del Regolamento 25.5.1895 N° 350, e che i prezzi adottati sono quelli del contratto;

VISTO che i lavori contabilizzati corrispondono a quelli eseguiti;

CONSIDERATO che l'Impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

VISTO che non vi sono rilievi o segnalazioni da parte degli Enti Assicurativi;

CONSIDERATO CHE l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed agli ordini dati dalla Direzione dei Lavori;

VISTO che tutti gli atti sono regolarmente sottoscritti dall'Impresa e che non risultano inserite riserve;

CERTIFICA

che i lavori sopra menzionati sono stati regolarmente eseguiti; liquida secondo le risultanze del conto

finale in L. 4.807.081 l'importo dei lavori e poichè
all'Impresa sono state pagate in acconto L. 4.300.000

DICHIARA

pagabile all'Impresa Geom. Giuseppe PILIEGO -Brindisi-
la somma di L. 507.081 (diconsi lire Cinquecentosette
milaottantuno) a saldo di ogni suo avere per la ese-
cuzione dei lavori di che trattasi salvo la superio-
re approvazione del presente atto.

Brindisi, li 22-5-1968

L'IMPRESA

(Geom. Giuseppe PILIEGO)

Giuseppe Piliego

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Giovanni Roma

Visto

IL PRESIDENTE

(Gr. Off. Com. te U. G. VALLARINO)



U. G. Vallarino