

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

0 o 0

Lavori di costruzione di Case Popolari nel Comune di

Brindisi - Quartiere S. Elia Est. - Fabbricato 19/b.-

Alloggi 32 - Vani convenz. 192.-

Legge 22.10.1971, n°865 e 27.5.1975, n°166.

Impresa: TODISCO GIOVANNI - BRINDISI -

Importo a base d'asta.....£. 453.120.000=

" depurato del ribasso d'asta

del 6,10%....." 425.479.680=

Contratto n°3390 del 26.8.76 reg. a Brindisi il 26.

8.76 al n°5716.

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N°2.

L'anno millenovecentosettantasei, il giorno tre del
mese di novembre in Brindisi:

Il sottoscritto Dott. ing. Antonio Longo, nella sua qua-
lità di Direttore dei Lavori, unitamente al Sig. To-
disco Giovanni, titolare dell'impresa:

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 25.
3.1976 che fissava l'ultimazione degli stessi per il
19.3.1977.

- Visto il verbale di sospensione dei lavori n°1 in
data 25.3.76.

- Visto il verbale di ripresa n°1 in data 1.9.76;


- Visto il verbale di sospensione n°2 in data 21.9.76
- Considerato: che sono venute a cessare le cause e
le ragioni che determinarono la sospensione dei lavori
ha convenuto che i lavori si possono riprendere alla
data odierna e che devono essere ultimati entro il
giorno 6.10.1977.-

L'impresa dichiara di non aver nulla da osservare a
quanto sopra e di accettare in "toto", fermo restan-
do che rimarranno disponibili per la esecuzione dei
lavori giorni 340 (trecentoquaranta), naturali ed con-
secutivi.

Dal che si è redatto il presente verbale che previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.


L'IMPRESA

(Todisco Giovanni)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

