



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OO.PP. PER LA PUGLIA

B A R I

.°.

LEGGE 14.2.1963 N.60 (GESCAL)

BRINDISI - ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

LAVORI di costruzione di abitazioni per lavora-

tori - (Gescal) in Brindisi - Quartiere S.E-

lia - Lotto "A" F.L. n°194 -

CANTIERE 1267/BR -

IMPRESA : Consorzio Ravennate delle Cooperative

di Produzione e Lavoro -

CONTRATTO in data 19.2.1968 n°5151 di rep.

.°°°.

ATTO UNICO DI COLLAUDO

RELAZIONE = VERBALE DI VISITA = CERTIFICATO

DI COLLAUDO

.°.

A) - R E L A Z I O N E -

PROGETTO PRINCIPALE :

Il progetto principale venne redatto

(unitamente al lotto " B ") dal Gruppo di pro-

gettisti costituiti dall'Arch. F. Pignatelli,

ingg. I.Perretti, C.Travaglini ed altri,per in-

carico ricevuto dall'I.A.C.P. GESCAL,nell'impor-

2 =

to di L. L. 192.714.800

così ripartito:

1 - A base d'asta L.187.714.739

2 - A disposizione Amm.ne:

- per lavori in economia

(allacc.) L.I.050.000

- per imprevisti: " 3.799.06I

in uno . . . L.4.849.06I

Tornano L.192.563.800

Tale progetto fu approvato dal Consiglio di Amministrazione integrato per la gestione Speciale Gescal, con delibera n°88 in data 22.12.1967 -

PERIZIA SUPPLETIVA :

Oltre al progetto principale venne redatta una perizia suppletiva in data 8.I.1969, dello importo al netto del ribasso di L.3.085.000 che venne approvata con delibera n°165 in data 19.4.1969, del Consiglio di amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL dell'I.A.C.P. di Brindisi.-

ASSUNTORE DEI LAVORI:

Nell'esperimento di licitazione privata esperita presso l'I.A.C.P. di Brindisi in data 7.2.1968, rimase deliberataria l'impresa

= 3 =

Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro di Ravenna che offriva il ribasso del 5,78% -

CONTRATTO -

Il contratto venne stipulato in data 19.2.1968, col n.5151 di rep. e venne fiscalmente registrato a Brindisi il 21.2.1968 al n.346 Mod.

1 -

IMPORTO CONTRATTUALE -

Con l'applicazione del ribasso d'asta del 5,78 % sulla somma di L.187.714.739, l'importo contrattuale è risultato di nette L.176.864.827

CONTRATTO SUPPLETIVO -

Per i lavori suppletivi di cui alla perizia aggiuntiva citata, è stato stipulato l'atto aggiuntivo n.5267 di rep. in data 8.8.1969 -registrato a Brindisi, il 12.8.1969 al n°1594 Mod. 1, per l'importo ,al netto del ribasso del 5,78 % di L.3.085.000 -

SPESA AUTORIZZATA -

La spesa autorizzata per i lavori risulta dal seguente prospetto:

a) per il contratto in data 19.2.1968 nette
a riportare L.176.864.827

= 4 =

riposto L.176.864.827

b) per l'atto aggiuntivo in...

data 19.2.1969, L. 3.985.000

Totale L.179.949.827

=====

DIRETTORE DEI LAVORI -

I lavori furono diretti dall'ing. Giovanni Roma -

CONSEGNA DEI LAVORI -

I lavori furono consegnati con verbale in data 2.5.1968 -

TEMPO STABILITO PER LA ESECUZIONE E PENALE PER IL RITARDO -

In base all'articolo 10 del Capitolato Speciale di Appalto, i lavori dovevano essere ultimati entro 360 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna.

Il termine utile veniva quindi a cadere il 26 aprile 1969 -

Nello stesso articolo del Capitolato Speciale è stabilita la penale di L.10.000 per ogni giorno di ritardo.-

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI #

In dipendenza dell'elaborazione ed approvazione della perizia suppletiva in data 8.1.1969



= 5 =

i lavori vennero sospesi con verbale in data
17.4.1969 e ripresi con verbale in data 31.7.
1969 -

Successivamente i lavori furono ancora so-
spesi con verbale in data 4.9.1969 e ripresi con
verbale in data 14.11.1969 -

PROROGHE CONCESSE -

Per l'esecuzione dei maggiori lavori
previsti nella perizia suppletiva con l'atto
aggiuntivo n°5267 dell'8.8.1969) - art.5, il
termine utile per l'ultimazione dei lavori ve-
nica prorogato di giorni 30 -

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE -

In dipendenza delle sospensioni e della
proroga suddette, il termine utile per la ulti-
mazione dei lavori venne protratta a tutto il
18.11.1969.-

ULTIMAZIONE DEI LAVORI -

I lavori sono stati ultimati il giorno
18.11.1969, come accertato con certificato in
pari data e quindi in tempo utile .-

STATO FINALE -

Lo stato finale è stato redatto dall'ing
egnere Direttore dei lavori in data 16.5.1970

= 6 =

per l'importo netto di L. 168.488.124,55

da cui si detraggono

per n.8 certificati di

acconto già emessi: L. 158.200.000,00

Resta il residuo credito

dell'impresa: L. 10.288.124,55

ASSICURAZIONE OPERAI -

L'impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro presso l'I.A.N.I.L. di Brindisi con posizione assicurativa n°14334/3 come risulta dal certificato dello stesso Istituto in data 14.4.1971 -

A seguito di richiesta in data 11.3.1971 n° n°2033 dello I.A.C.P. di Brindisi perchè venissero rilasciati i certificati liberatori a favore dell'Impresa, gli Istituti sottoindicati hanno risposto come segue:

l'I.N.A.M. con lettera n°8802/IO del 25.3.1971 che l'impresa è in regola;

l'I.N.P.S. con lettera n°8411/30 del 22.5.1971 che erano in corso accertamenti e si pregava l'Ente appaltante di sospendere il pagamento della rata di saldo.

INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO -

= 7 =

Durante il corso dei lavori non risulta che si siano verificati infortuni.-

ASSICURAZIONI SOCIALI -

La Direzione dei lavori ebbe a denunciare i lavori di che trattasi all'Ispettorato del Lavoro dal quale non sono pervenuti rilievi o reclami circa eventuale inadempienza da parte della impresa in rapporto alle assicurazioni sociali.-

ATTI IMPEDITIVI -

Con atto del dottor Paolo Modenesi Notaio in Ravenna, n°2869 di rep. registrato il 2.8.1968 al n°18489 a Ravenna, è stata rilasciata procura speciale e generale alla Banca Credito Italiano, sede di Brindisi per l'incasso dei crediti dell'impresa, secondo quanto risulta dalla dichiarazione in data 16.5.1970 del Direttore dei lavori.-

TEMPO STABILITO PER IL COLLAUDO -

In base all'articolo 19 del Capitolato Speciale di Appalto, il collaudo doveva effettuarsi entro il 4° trimestre dalla data di ultimazione dei lavori.-

AVVISI AD OPPONENDUM -

= 8 =

Ne è stata omessa la pubblicazione in quanto per la esecuzione dei lavori non è occorsa alcuna occupazione temporanea di suoli o di altre proprietà private, come risulta dal certificato del Direttore dei lavori in data 16.5.1970 -

COLLAUDATORE -

Con lettera in data 28.1.1971 n°909 del Provveditorato alle OO.PP. di Bari è stato incaricato del collaudo il sottoscritto Prof. Ing. Giovanni TRAVAGLINI Provveditore alle OO.PP. di Napoli.

.°.

B) VERBALE DI VISITA -

VISITA DI COLLAUDO -

La visita di collaudo è stata effettuata il giorno 18.8.1971 con l'intervento oltre che del sottoscritto Collaudatore, dei signori qui appresso indicati:

Ing. Giovanni Roma; Ingegnere Capo Direttore dei lavori;

Ing. Luigi Pedo,

Geom. Beniamino Olivieri,

Geom/ Sergio Pepoli Rappresentante dell'impresa Coop. Ravennate.-

Con la scorta degli atti di progetto



= 9 =

del Capitolato Speciale e degli atti di contabilità, alla continua presenza degli intervenuti, il sottoscritto Collaudatore ha proceduto alla ricognizione generale di tutti i lavori.-

Essi consistono nella costruzione di 5 edifici dei quali 4, indicati con i numeri 4c - 5c - 6c - 7c, costituiscono un unico complesso su piazza a I con 4 elementi di scala, ad 1, indicato 1d, isolato in linea è separato dai precedenti.

Il corpo di fabbrica 4c ha due piano oltre il p.t. e due alloggi per piano; i corpi di fabbrica 5c - 6c e 7c si sviluppano su 3 piani oltre il p.t. e 2 appartamenti per piano; l'isolato 1d ha 4 piani oltre il p.t. e 2 appartamenti per piano.-

Pertanto il lotto di fabbrica in argomento comprende n°30 alloggi per complessivi 188 vani legali.-

I fabbricati al piano terra hanno il porticato ed i locali cantine.-

Adiacenti alla scala del corpo di fabbrica d'angolo 6c, del complesso A C, sono i locali per la centrale termica e per l'autoclave di alimentazione idrica degli alloggi del complesso

= IO =

Ai lati della scala dell'isolato 1d vñ sono la centrale termica a l'autoclave che servono anche l'isolato di fabbrica facente parte di altro lotto.

Le caratteristiche costruttive degli edifici sono le seguenti:

Fondazioni con travi continue di conglomerato cementizio armato sulle quali sono incastrate i pilastri delle strutture portanti costituite da intelaiature di pilastri e travi di cemento armato, solai del tipo misto di c.a. e laterizi dei quali, quelli di copertura a camera d'aria.-

Sono pure di c/a. le rampe delle scale le piattabande dei vani, le mensole dei balconi gli sbalzi in genere.-

Le tamponature sono state eseguite con murature a cassetta con parete esterna di conci di tufo e parete interna di mattoni forati in opera con malta bastarda.

L'impermeabilizzazione è stata realizzata con manto d'asfalto, a doppio strato sulle terrazze di copertura, a semplice strato sugli sporti dei balconi.

Le tramezzature di divisione sono di matto-

ni forati, a doppia parete di tufo sono, invece, i divisori tra gli alloggi.-

I pavimenti negli appartamenti sono in marmette di graniglia ad eccezione dei locali dei servizi igienici e cucina, balconi e terrazzini che sono di grès; i pianerottoli delle scale degli androni e ripiani di ingresso delle scale sono pavimentati con lastre di Tranò.-

La centrale termica ha pavimento di grès rosso, i porticati sono pavimentati con pietri-
ni di cemento.-


Le scale, le soglie, i davanzali hanno lastre di marmo di Tranò .≠

Pareti e soffitti degli alloggi sono intonacati con malta fine .-

I prospetti esterni hanno rivestimenti di listelli di cotto in opera a cortina e intonaco resiliente su tutte le altre superfici.

Gli infissi interni ed esterni sono di legno, quelli della centrale termica e dei vani luce delle scale sono in profilato metallico.-

Gli edifici hanno impianto idrico ed igienico sanitario; impianto elettrico di illuminazione forza motrice e impianto T.V.; impianto di ri-



scaldamento centralizzato.-

L'adduzione e distribuzione dell'acqua potabile avviene per il complesso degli edifici 4c - 5c 6c - 7c, a mezzo di autoclave installata lateralmente alla scala del corpo di fabbrica 6c, l'edificio isolato Id è alimentato dall'autoclave alloggiata nella palazzina attigua.-

La rete di distribuzione è stata realizzata in tubi di ferro zincato Mannesmann; gli scarichi in tubi di piombo.-

Ogni appartamento ha doppi servizi comprendenti una vasca da bagno, la doccia, lavabi, bidet e vasi da cesso.

Sono predisposti gli attacchi per boyler per lavatrici.-

L'impianto elettrico è stato eseguito con i conduttori sotto intonaco; in particolare, i misuratori dei singoli appartamenti sono stati raggruppati in apposito vano e all'ingresso di ogni appartamento è stato installato il quadro con gli interruttori per i circuiti luce e forza M.

Impianto di riscaldamento: gli impianti di riscaldamento sono stati realizzati separatamente, uno per il complesso edilizio a C ed uno per



= 13 =

la palazzina isolata. Essi sono del tipo centralizzato con fluido scaldante prodotto da due caldaie del tipo "Marina", installate per ciascun complesso lateralmente alla scala del corpo di fabbrica 6c, e l'altro nel locale laterale alla scala dell'edificio 1 d. Il fluido scaldante è a circolazione forzata a mezzo di elettropompe centrifughe; la rete di distribuzione è costituita da tubi trafilati Mannesman, i coppi radianti a colonna, con elementi scomponibili.

Gli impianti comprendono i materiali sopracennati, le due caldaie con i relativi bruciatori completamente automatici e tutti gli accessori, i misuratori ed indicatori sulle caldaie; valvole, saracinesche, i dispositivi automatici di sicurezza VV?FF., l'elettrovalvola di sicurezza d'intercettazione del combustibile.-

Il vaso di espansione in eternit ed è completo dei relativi accessori.

Gli impianti sono completi dei quadri elettrici di controllo, comandi e protezioni, interruttori generali e dei bruciatori del combustibile, i commutatori delle elettropompe, gli interruttori preriscaldatori della nafta, luci

= 14 =

a spia per i circuiti, indicatori della riserva del combustibile, programmatori di accensione oraria+

.°°°.

Le aree di pertinenza delle palazzine risultano delimitate da cordoni di pietra calcarea, con spiazzi carreggiabili, marciapiedi e tappetini bitumati.-

Successivamente il sottoscritto Collaudatore ha proceduto a far eseguire gli assaggi, verifiche e riscontri seguenti:

- OPERE MURARIE -

Verifiche e raffronti sugli sviluppi planimetrici altimetrici e volumetrici degli edifici nel loro complesso e dei piani ed alloggi tipo di ciascuno di essi accertandone la conformità con i grafici di progetto;

- Riscontro della distribuzione interna degli appartamenti tipo;

- Raffronto delle opere eseguite con le prescrizioni di capitolato;

- Verifica delle misure delle opere di sistemazione esterna;

- Palazzina 1 D -

In angolo con l'edificio 2 D - Saggio al-

= 15 ±

la fondazione continua di calcestruzzo, con scavo fino al piano di posa, ponendo in luce 1 ferro del $\varnothing$ 20 ed una staffa del $\varnothing$ 10, accertando la buona fattura del conglomerato e le misure conformi alle notazioni di contabilità;


Palazzine 5c - 6c

All'attacco tra i due corpi di fabbrica, saggio con scavo sino al piano di posa, alla fondazione continua di conglomerato, ponendo in luce 1 $\varnothing$ 20 ed 1 staffa del $\varnothing$ 10, rilevando la buona confessione del calcestruzzo e le misure corrispondenti alle registrazioni contabili;

- Dai cavi di servizio aperti per le verifiche alle fondazioni, sono stati rilevati gli spessori dei vespai di sottopavimenti che sono risultati conformi alle prescrizioni di contratto;

- Saggio ad una nervatura del solaio di copertura del cantinato d'angolo della palazzina 5c ponendo in luce i due ferri di armatura 1 del $\varnothing$ 8 ed I del $\varnothing$ 10, accertando la buona fattura del conglomerato;

- Saggio al giunto di dilatazione tra i corpi di fabbrica 5 c 6 c accertando l'esistenza della lastra di piombo secondo le prescrizioni di

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'Deper' with a large, stylized initial 'D' below it.

contratto;

- Saggio all'impermeabilizzazione della terrazza di copertura presso il giunto tra i due corpi di fabbrica, accertando la formazione di strati sovrapposti di polistirolo, vermiculato, asfalto sabbiato, cartone catramato e lastre di Cursi.

IMPIANTO IDRICO IGIENICO

- Riscontro delle apparecchiature igieniche fornite nei singoli alloggi e loro raffronto con le prescrizioni di Capitolato;
- Verifica delle caratteristiche e funzionamento delle autoclavi;
- Riscontro delle dimensioni e dei materiali delle tubazioni di adduzione e di scarico dell'impianto idrico, igienico e fognante, accertandone la conformità con le prescrizioni di Capitolato.

IMPIANTO ELETTRICO

In particolare si sono ispezionati i cavi di alimentazione in partenza dai contatori, dell'energia elettrica, sia per la illuminazione che per l'alimentazione degli elettrodomestici .-

E' stato effettuato il riscontro, negli appartamenti dei piani tipo, dei punti di utiliz-



= 17 =

zazione dell'energia elettrica, dei pulsanti, prese, interruttori installati, per numero e tipo, accertandone la conformità con le descrizioni e prescrizioni di Capitolato.-

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

- Verifica alle caratteristiche e potenzialità delle caldaie di produzione dell'acqua calda, dei bruciatori della nafta e dei loro accessori ed apparecchi di misura e di controllo.
- Raffronto delle caratteristiche e degli accessori delle elettropompe;
- Riscontro degli elementi radianti negli alloggi, rilevandone la rispondenza con le prescrizioni contrattuali.-

Al termine degli esami e riscontri effettuati, il sottoscritto Collaudatore ha preso visione dei risultati delle prove sperimentali effettuate sui calcestruzzi a cura della Direzione dei lavori, riportati nei due certificati in data 22.10 e 13.11.1968, dell'Istituto di Scienze e delle costruzioni dell'Università di Bari e del verbale di prova di carico eseguita sul solaio di copertura del primo piano del locale pranzo-

[Handwritten signatures and initials]

= 18 =

soggiorno dell'appartamento di testata dell'edificio 4c.

Secondo tale verbale il risultato ottenuto è stato il seguente:

freccia teorica : m/m 1,90 - Freccia totale ed elastica m/m 0,56 ; freccia permanente: m/m 0,22

Il sottoscritto ha pure preso visione del verbale in data 3.9.1968 di verifica preliminare e di prova idraulica a freddo dell'impianto di riscaldamento e del verbale in data 12.11.1969 di prova preliminare di circolazione, tenuta e dilatazione a caldo dello stesso impianto, dai quali verbali risultano gli esiti positivi delle prove effettuate.

RISULTATO DELLA VISITA

Da quanto si è potuto riscontrare ed accertare in base alle verifiche, controlli, misurazioni e saggi effettuati si deduce quanto segue:

OPERE MURARIE

Le caratteristiche plano volumetriche e distributive delle palazzine oggetto del collaudo sono conformi alle indicazioni dei grafici di progetto;

Le strutture, sia murarie che cementi-

= 19 =

zie, sono state eseguite conformemente ai grafici ed alle prescrizioni di contratto.

Il conglomerato cementizio è risultato di buona consistenza e fattura, le armature metalliche nei saggi effettuati, sono risultate di sezione rispondente alle indicazioni di progetto.

L'esecuzione delle opere di rifinitura, in generale, è risultata di buona fattura sia per la qualità dei materiali impiegati che per l'accuratezza dell'esecuzione .-

IMPIANTO IDRICO IGIENICO SANITARIO

Le forniture e i lavori per l'installazione degli apparecchi, delle tubazioni di adduzione e di scarico sono state eseguite in conformità alle indicazioni e prescrizioni di Capitolato.-

IMPIANTO ELETTRICO

Nell'esecuzione di tale impianto non sono state rilevate deficienze e dalle verifiche effettuate è stata accertata la corrispondenza con le prescrizioni contrattuali.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

Nelle verifiche e riscontri eseguiti è stata accertata la buona qualità dei materiali im-

= 20 =

piegati, la lavorazione a regola d'arte secondo le prescrizioni di contratto.-

Dalle notizie fornite dagli assegnatari degli alloggi, risulta che il funzionamento degli impianti è regolare e non sono stati rilevati difetti di tenuta e di circolazione.

CONCLUSIONE

Sulla scorta di quanto sopra esposto si deduce:

- CHE le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni contrattuali;
- CHE nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei, e sono state generalmente eseguite le modalità specificate nel Capitolato speciale di appalto;
- CHE la lavorazione, sia delle opere murarie che dei vari impianti è stata condotta a regola d'arte e che vi è rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e le registrazioni sui documenti di contabilità;
- CHE per le parti non ispezionabili e non potute controllare la Direzione dei lavori e l'impresa hanno concordemente assicurato, in seguito ad esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali



= 21 =

e la loro regolare contabilizzazione.-

CONFRONTO TRA LE PREVISIONI PROGETTUALI E I LA*

VORI ESEGUITI -

Dal confronto delle opere progettate con quelle effettivamente eseguite sono state riscontrate modeste variazioni quantitative, rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori.-

REVISIONE TECNICO CONTABILE E CONTO FINALE RET*
tificato -

Il sottoscritto Collaudatore ha accertato la regolarità della contabilità a mezzo della totale revisione degli atti di contabilità.-

In dipendenza di tale revisione lo stato finale è risultato così rettificato:

- Importo lordo dei lavori a misura: L. 22.837.122

- " " " " a forfait: L. 155.846.575

Totale: L. 178.683.697

Si deduce il ribasso d'asta del

5,78 %: L. 10.327.918

Restano nette L. 168.355.779

Si detrae l'ammontare delle otto
rate di acconto di L. 158.200.000

Resta il credito dell'impresa di L. 10.155.779

= 22 =

L'importo dello stato finale come sopra rettificato risulta inferiore di L. 11.594.148 -
(179.949.927 - 168.355.779) dell'importo autorizzato.-

Premesso quanto sopra .°.°.

C) -CERTIFICATO DI COLLAUDO -

Premesso quanto sopra e

CONSIDERATO

- CHE i lavori sono stati eseguiti in conformità del progetto approvato salvo lievi modifiche ricadenti entro i poteri discrezionali della Direzione dei lavori, che si ritengono giustificati ed ammissibili;

- CHE i lavori sono stati eseguiti a regola di arte ed in piena osservanza delle prescrizioni contrattuali ed in ottemperanza degli ordini e disposizioni della Direzione dei lavori, salvo per quei lavori per i quali è stata operata adeguata detrazione al credito dell'impresa;

- CHE le opere sono in buono stato di manutenzione e conservazione;

- CHE per quanto è stato possibile accertare con numerosi riscontri misurazioni ed assaggi lo stato di fatto dei lavori e delle forniture

= 23 =

eseguite,risponde per qualità e contabilità a quello riassunto nello stato finale;

- CHE i prezzi applicati sono quelli contrattuali;


- CHE i lavori sono stati eseguiti in tempo utile;

- CHE l'ammontare dello stato finale,accertato in sede di revisione tecnico contabile in l i r e L.168.355.779 ,resta inferiore di L.11.594.148 rispetto a quello delle somme autorizzate per lavori in L.179.949.927 =

- CHE essendo stati corrisposti all'impresa pagamenti in acconto per complessive L i r e L.158.200.000 restail credito residuo di l i r e L.10.155.779;

- CHE come risulta dagli atti ,non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;

- CHE l'impresa ha soddisfatto l'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro a mezzo della polizza sopracennata la cui decorrenza ricade nel periodo lavorativo ed ha parimenti ottemperato agli obblighi assicurativi e di assistenza sociale, occorre solo



9-219.6062

= 24 =

accertare se è in regola nei confronti dell'I.N.

P.S. ;

- CHE l'impresa ha ceduto i suoi crediti alla Banca Credito Italiano - Sede di Brindisi.
- CHE i lavori sono stati diretti e contabilizzati con diligenza;

Il sottoscritto Collaudatore

D I C H I A R A

- CHE i lavori di costruzione di abitazioni per lavoratori in Brindisi - Quartiere S. Elia - Lotto A - Cantiere 1967/BR comprendente n°30 alloggi per complessivi vani legali 188 - eseguiti dall'impresa Consorzio Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro, in base al contratto in data 19.2.1968 n°5151 di rep. ed all'atto aggiuntivo in data 8.8.1969 n°5267 di rep.

S O N O C O L L A U D A B I L I

come in effetti col presente atto li

C O L L A U D A

L I Q U I D A

l'ammontare dei lavori eseguiti in nette l i r e
L.168.355.779 (diconsi lire centosessantottomilione-
nitrecentocinquantacinquemilasettecentosettantano-
ve) e tenuto conto che sono state pagate otto



= 25 =

rate di acconto per complessive L.158.200.000

C E R T I F I C A

poteri pagare all'impresa Consorzio Ravennate
delle Cooperative di Produzione e lavoro di Raven-
na e per essa alla Banca Credito Italiano sede
di Brindisi, come da procura all'incasso n°2869
di rep. del notaio Dr. Paolo Modehesi di Ravenna,
il credito residuo di nette L.10.155.779 (dicon-
si lire diecimilione centocinquanta cinque mila sette cen-
to settantanove) a saldo di ogni avere per i
lavori in parola, salvo l'approvazione del pre-
sente atto e la dimostrazione degli adempimenti
assicurativi nei confronti dell'Istituto Nazio-
nale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.)

Napoli,

L'IMPRESA

La Direzione dei lavori

IL COLLAUDATORE

Giovanni Trazzini

