

7a

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in BRIN
DISI - Quartiere S. Elia - Palazzine n. 5 per n. 82 al-
loggi - Legge 14.2.1963, N. 60 - P.I. n. 1312 - Cantie-
re 3151/BR - Lotto A/2
IMPRESA: Luigi SARDELLA e Figli s.r.l. - Fasano

IMPORTO a base d'asta Lit. 594.139.792.=
IMPORTO al netto del ribasso d'asta
del 10,38% " 532.468.081.=
IMPORTO netto perizia suppletiva " 12.719.053.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N. 1

L'anno millenovecentosettantatré il giorno ventotto
del mese di gennaio nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio LONGO, Direttore
dei Lavori, unitamente al Sig. Francesco SARDELLA, rap-
presentante dell'Impresa. =

VISTO il verbale di consegna del 24.7.1972;
VISTO il contratto n. 5570 dell'8.8.1972 registrato
a Brindisi il 9.8.1972 al n. 1749 Mod. I;

VISTO l'ordine di servizio n. 1 del 9.10.1972 che
scioglie la riserva di cui innanzi;

VISTO la perizia suppletiva per lavori di maggior-
opere di fondazioni del 15.11.1972 dell'importo netto
di L.12.719.053,40;

VISTO la delibera n.370 del 22.12.1972 del Consiglio
di Amministrazione per la Gestione Speciale GESCAL;

VISTO l'ordine di servizio n.3 del 25.12.1972;

VISTO il verbale di proroga in data 27.12.1972 che
fissa la data per l'ultimazione al 15.3.1974;

VISTO il verbale di sospensione del 18.1.1973;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori n.1;
il sottoscritto "Direttore dei Lavori" ha convenuto che
i lavori medesimi si possono riprendere.



L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osser-
vare in merito alla ripresa dei lavori, che si inten-
de avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponi-
bili giorni quattrocentoventidue (422) per cui l'ulti-
mazione definitiva dei lavori resta fissata per il
giorno 25.3.1974.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.

p. L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'Amministratore unico (Dott. Ing. Antonio LONGO)

(Francesco SARDELLA)



V i s t o :



IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele FISCHETTO)

[Handwritten signature]

76

GESTIONE CASE PER LAVORATORI
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

//////////

LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S. Elia - P.l. n° 1312 - LOTTO A/2
Edifici n° 5 - Alloggi n° 82 - Legge 14.2.1963 n° 60
Cantiere 3151/BR.=

IMPRESA: SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO -

- IMPORTO lavori a base d'asta..... £. 594.139.792.=

- IMPORTO lavori al netto del ribasso
d'asta del M 10,38%..... " 532.468.081.=

1° PERIZIA suppletiva al netto del ri-
basso d'asta del 10,38%..... " 12.719.053,40.=

2° PERIZIA suppletiva al netto del ri-
basso d'asta del 10,38%..... " 8.084.240,57.=

3° PERIZIA SUPPLETIVA AL NETTO DEL RI-
BASSO D'ASTA del 10,38%..... " 62.335.191.=

4° PERIZIA suppletiva al netto del ri-
basso d'asta del 10,38%..... " 4.472.289.=

5° PERIZIA suppletiva al netto del ri-
basso d'asta del 10,38%..... " 12.333.505.=

//////////

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 2

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno dieci

del mese di marzo nel Cantiere dei lavori suddetti:

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore dei lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella, in rappresentanza dell'Impresa:

VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.1972, con cui si autorizzava la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

VISTO il verbale di consegna del 27.7.1972;

VISTO il contratto n° 5570 del 8.8.1972, registrato a Brindisi il 9.8.1972 al n° 1749 - Mod. I. =

VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 9.10.1972 che scioglie le riserve di cui innanzi;

VISTO il verbale di proroga in data 27.12.1972;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 in data 18.1.1973;

VISTO il verbale di ripresa lavori n° 1 in data 28.1.1973;

VISTO la perizia suppletiva in data 15.11.1972, approvata con Delibera Consiliare n° 370 del 22.12.1972;

VISTO l'art. 5 dell'Atto aggiuntivo n° 5583 in data 5.2.1973, registrato a Brindisi il 7.2.1973 al n° 738

Mod. I, che proroga di giorni sessanta, l'ultimazione dei lavori;

VISTO la 2° Perizia suppletiva in data 18.7.1973 approvata con Delibera Consiliare n° 418 dell'8.11.1973;

VISTO la nota dell'Impresa in data 1.12.1973 afferen

te la richiesta di giorni centocinquanta di proroga

VISTO la Delibera Consiliare n° 446 in data 22.6.1974

che approva la richiesta di proroga nella misura di
giorni novanta;

VISTO il verbale di proroga n° 2 in data 24.6.1974;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in da-
ta 27.6.1974;

VISTO la 3° Perizia suppletiva e di variante in data
19.8.1974 dell'importo netto di £. 62.335.191;

VISTO la 4° PERIZIA suppletiva in data 19.8.1974 del-
l'importo netto di £. 4.472.289;

VISTO la 5° PERIZIA suppletiva e di variante in data
19.8.1974 dell'importo netto di £. 12.333.505;

nelle more dell'approvazione di dette perizie, il sot-
toscritto DIRETTORE DEI LAVORI ha convenuto che i la-
vori medesimi si possono riprendere. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osserva-
re in merito alla ripresa dei lavori, che si intende
avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili
giorni 57 (cinquantasette) per cui l'ultimazione defi-
nitiva dei lavori resta fissata per il giorno 5 mag-
gio 1975. =

DEL che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti, co-
me appresso. =

p. L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

l'Amministratore Unico (Dott. Ing. Antonio Longo)

(Francesco Sardella)



VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)



7c

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

////////////////

- LAVORI di costruzione di Case per Lavoratori in Brin-
disi - Quartiere S. Elia - P.I. n° 1312 - LOTTO A/2

Edifici n° 5 - Alloggi n° 82 - Legge 14.2.1963 n° 60

Cantiere 3151/BR. =

- IMPRESA: SARDELLA LUIGI & FIGLI s.r.l. - FASANO -

- IMPORTO lavori a base d'asta..... £. 594.139.792.=

- IMPORTO lavori al netto del ribasso

d'asta del 10,38%..... " 532.468.081.=

- 1° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... " 12.719.063,40.=

- 2° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... " 8.084.240,57.=

- 3° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... " 62.335.191.=

- 4° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... " 4.472.289.=

- 5° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... " 12.333.505.=

- 6° PERIZIA suppletiva al netto del

ribasso d'asta del 10,38%..... " 47.809.318.=

////////////////

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI N° 3

L'anno millenovecentosettantacinque il giorno tre
del mese di ottobre nel Cantiere dei lavori suddetti:

Il sottoscritto Dott. Ing. Antonio Longo, Direttore
dei Lavori, unitamente al sig. Francesco Sardella, in
rappresentanza dell'Impresa:

- VISTO l'ordinanza 9/72 del 13.7.1972, con cui si auto-
rizzava la consegna dei lavori sotto riserva di legge;

- VISTO il verbale di consegna del 27.7.1972;

- VISTO il contratto n° 5570 del 8.8.1972, registrato a
Brindisi il 9.8.1972 al n° 1749 - Mod. 1;

- VISTO l'ordine di servizio n° 1 del 9.10.1972 che
scioglie le riserve di cui innanzi;

- VISTO il verbale di proroga in data 27.12.1972;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 1 in
data 18.1.1973:

- VISTO il verbale di ripresa lavori n° 1 in data
28.1.1973;

- VISTO la perizia suppletiva in data 15.11.1972, appro-
vata con Delibera Consiliare n° 370 del 22.12.1972;

- VISTO l'art. 5 dell'Atto Aggiuntivo n° 5583 in data
5.2.1973, registrato a Brindisi il 7.2.1973 al n° 738

Mod. 1, che proroga di giorni sessanta l'ultimazione
dei lavori;

- VISTO la 2° Perizia suppletiva in data 18.7.1973,

approvata con Delibera Consiliare n° 418 dell'8.11.1973:

- VISTO la nota dell'Impresa in data 1.12.1973, afferente la richiesta di giorni centocinquanta di proroga;

- VISTO la Delibera Consiliare n° 446 in data 22.6.1974 che approva la richiesta di proroga nella misura di giorni novanta;

- VISTO il verbale di proroga n° 2 in data 24.6.1974;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 2 in data 27.6.1974;

- VISTO la 3° Perizia suppletiva e di variante in data 19.8.1974 dell'importo netto di £. 62.335.191;

- VISTO la Delibera Consiliare n° 2447 in data 4.4.1975 che approva la suddetta perizia dell'importo netto di £. 62.335.191;

- VISTO la 4° Perizia suppletiva in data 19.8.1974 dell'importo netto di £. 4.492.289;

- VISTO la Delibera Consiliare n° 2448 in data 4.4.1975 che approva la suddetta perizia dell'importo netto di £. 4.472.289;

- VISTO la 5° Perizia suppletiva e di variante in data 19.8.1974 dell'importo netto di £. 12.333.505;

- VISTO la Delibera Consiliare n° 2459 in data 4.4.75 che approva la suddetta perizia dell'importo netto di £. 12.333.505;

- VISTO il verbale di ripresa dei lavori n° 2 in data

10.3.1975;

- VISTO il verbale di sospensione dei lavori n° 3 in data 8 aprile 1975;

- VISTO la 6° Perizia suppletiva in data 21.7.1975 del
l'importo netto di £. 47.809.318;

- VISTO la Delibera Consiliare n° 2500 in data 30.9.1975 che
approva la suddetta perizia dell'importo netto di £.
47.809.318;

- CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
avevano determinato la sospensione dei lavori n° 3;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha convenuto che
i lavori medesimi si possono riprendere. =

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare
in merito alla ripresa dei lavori, che si intende av-
venuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili
giorni 28 (ventotto) per cui l'ultimazione definitiva
dei lavori resta fissata per il giorno 30 ottobre 1975. =

Del che si è redatto il presente verbale che, previa
lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti. =

p. L'Impresa ib a vitolo id Direttore Dei Lavori-
(L'Amministratore Unico) (Dott. Ing. Antonio Longo)

Francesco Sardella



VISTO: IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)

