

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====00000=====

Legge 22/10/1971 n°865 - Lavori di costruzione di Case Popolari in Brindisi - Quartiere S.Elia - Fabbri-
catp 19/b.-

IMPRESA: TODISCO GIOVANNI - BRINDISI -

Importo a base d'asta.....£.453.120.000

" al netto del ribasso d'asta....." 425.479.680

Contratto n°5715 del 26/8/76 reg. a Brindisi il 26 A
gosto 1976 al n°3391.-

VERBALE DI PROROGA

L'anno millenovecentosettantotto il giorno dieci del
mese di febbraio in Brindisi.

Il sottoscritto Dott.Ing. Antonio Longo, direttore
dei lavori, unitamente all'impresa Giovanni Todisco:

VISTO il verbale di consegna in data 25/3/76;

VISTO il contratto di cui in epigrafe;

VISTO la nota dell'impresa datata 30/1/1978;

CONSIDERATO che l'impresa, a seguito delle continue
suspension dei lavori dovute sia alle avverse condi-
zioni meteorologiche che hanno comportato il ricorso
alla Cassa Integrazione Guadagni per gli operai addet-
ti ai lavori, sia ai numerosi scioperi indetti dalle
organizzazioni sindacali di categoria, sia alla chiu-

sura del cantiere per ferie godute dagli operai in
applicazione del contratto collettivo nazionale, ha
avanzato richiesta di congrua proroga;

Tutto ciò premesso e considerato il Direttore dei La
vori:


RITENUTE valide le ragioni addotte, accorda la ri-
chiesta di proroga di mesi 8 (OTTO), fissando il ter-
mine di scadenza per il giorno venticinque del mese
di ottobre millenovecentosettantotto.-

DA ATTO che l'impresa, come dalla nota in data 30
Gennaio 1978 rinunzia esplicitamente al maggior com-
penso di revisione prezzi per il suddetto periodo
di proroga.

Del che si è redatto il presente verbale che, pre-
via lettura e conferma, viene sottoscritto dalle
parti.


L'IMPRESA

(Todisco Giovanni)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio Longo)



VISTO:

IL PRESIDENTE

(Dott. Raffaele Fischetto)



VISTO:

IL PRESIDENTE