

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI
B R I N D I S I

I N A = C A S A

Costruzione di case per lavoratori nel Comune di Cisternino

ORDINE DI SERVIZIO N. 4

Il sottoscritto Ingegnere Direttore dei Lavori:

= V I S T O che i telai di copertura verranno eseguiti con telai
SAP dell'altezza di cm. 16 escluse quelle dell'ultimo piano che sarà
fatte con camera d'aria;

= V I S T O che il carico accidentale riportato in capitelato è di
Kg. 250 per mq.

O R D I N A

all'Impresa Cooperativa "I. Ciaia" di Fasano accellataria dei lavori
in oggetto di armare le travi con le seguenti quantità di ferro accia-
ioso:

A) Per luce netta fino a m. 3,50 apporre due ferri $\varnothing$ mm/ 2,5 superiori-
mente e n. tre $\varnothing$ m/m 3 inferiormente. =

B) Per luce netta fino a m. 4,50 armare le travi con n. due ferri $\varnothing$ 3
superiormente e n. tre ferri $\varnothing$ 5 inferiormente. =

Cisternino, li 21 Luglio 1950

L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI
(M. Abbadessa)

ing. Abbadessa

Per ricevuta l'Impresa
S. A. Coop. "I. Ciaia,

Abbadessa

13
3
COMUNE DI CISTERNO

COSTRUZIONE INA-CASA

CANTIERE N°1083

ORDINE DI SERVIZIO N°2

Il sottoscritto Direttore dei lavori

- = considerato che l'Impresa non ha tenuto conto che per le condizioni di adattamento del progetto al terreno i locali estremi posteriori dei due fabbricati in costruzione anziché essere a piano di campagna, sono risultati sollevati a quote di circa m.2,50;
- = considerato pertanto che detti locali anziché essere ciechi come risulta dal progetto originario possono benissimo essere adattati per altri locali di sgombrare;
- = visto che l'Impresa durante l'assenza del sottoscritto verificatasi per ragioni di salute dal giorno 16/8/950 al giorno 5/9/950 come è conoscenza del superiore Ufficio, ha arbitrariamente e senza alcun senso costruttivo, acceduti i suddetti locali con riempimento di pietra calcarea inerte;

O R D I N A

all'Impresa Cooperativa "I.Cisa", da Fasano, acollataria dei lavori in oggetto :

- 1°) di sgombrare immediatamente a proprie spese tutta la pietra innesa arbitrariamente e senza alcun criterio di arte nei locali estremi posteriori dei due fabbricati;
- 2°) di coprire detti vani con solai simili a quelli degli altri locali utili ed alla medesima altezza;

./.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

=====

I.N.A. = C.A.S.A.

=====

.....
Prot.n. 14 = Alleg.n. = Risposta al Fol.n. del
OGGETTO: Costruzione di case per lavoratori nel comune di Cisternino.

CANTIERE n°1083
.....

RACCOMANDATA

All'Impresa COOPERATIVA "I.CIAIA"

FASANO

e per conoscenza

Alla Stazione Appaltante ISTITUTO AUTONOMO

CASE POPOLARI

BRINDISI

ORDINE DI SERVIZIO

Il sottoscritto Direttore dei lavori

- = visto che i dirigenti di codesta Impresa non presenziano i lavori in corso in oggetto e nelle visite periodiche fatte da questo Ufficio non risultano reperibili;
- = visto che i lavori vanno molto a rilento e si riducono odiernamente al solo intonaco delle superfici interne di un solo fabbricato, eseguito da un numero minimo di operai (4) sin dal 6-3-1951;
- = visto che mancano da eseguire ancora molti lavori quali i parapetti delle scale, le pavimentazioni, i rivestimenti, le cucine, gli attacchi idrici e fognanti, gli infissi, le ringhiere dei balconi, gli intonaci tutti, gli impianti elettrici ecc.ecc.;
- = rilevato che la contabilità dei lavori finora eseguiti ammonta a lire L.12.913.759,50 contro le L.22.200.000= contrattuali;
- = visto che il termine utile di ultimazione dei lavori scade il 21/5/51;
- = considerato che operando con tale lentezza i lavori non potranno essere ultimati nel termine prescritto e che la responsabilità del mancato impegno contrattuale è da imputarsi unicamente ed esclusivamente a codesta Impresa;

ORDINA

all'Impresa Cooperativa "I.CIAIA", da Fasano di accelerare i lavori attenendosi alle prescrizioni del Capitolato Speciale di Appalto sì che essi possono darsi compiuti nel termine prescritto, restando a carico

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

I . N . A . = C A S A

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI NEL COMUNE DI CISTER-
NINO = CANTIERE n°1083.=

ORDINE DI SERVIZIO

Il sottoscritto Direttore dei lavori

- = visto che il rustico dei fabbricati é stato ultimato;
- = rilevato che l'Impresa sebbene ripetutamente sollecitata non ha ancora iniziato la costruzione dei parapetti delle scale;
- = considerato che ciò é stato anche oggetto dell'Ordine di servizio in data 16/3/95I inviato a mezzo posta raccomandata all'Impresa e per conoscenza alla Stazione appaltante;
- = che pertanto l'Impresa non ha dato inizio ai suddetti lavori;

O R D I N A

all'Impresa Cooperativa "I.CIAIA,, da Fasano ad iniziare ed ultimare in tempo utile la costruzione dei parapetti delle scale a norma del Capitolato Speciale di appalto e particolarmente attenendosi alle prescrizioni dell'art.83 del relativo elenco dei prezzi.

CISTERNINO, li 13 Aprile 1951.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Michele Abbadessa)

M. Abbadessa

Per ricevuta

L. G. G. G.

Famigliaro Fasano

13/6

ISTITUTO AUTONO CASE POPOLARI

I.N.A. = C A S A

BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI NEL COMUNE DI CISTERNINO
C A N T I E R E N°1083

ORDINE DI SERVIZIO

Il sottoscritto Direttore dei lavori

= visto che l'Impresa ha arbitrariamente eseguito gli intonaci esterni del Fabbricato n°I servendosi di ponteggi ancorati al fabbricato medesimo;

= visto l'art.9 del Capitolato Speciale d'appalto in cui é prescritto che i suddetti ponteggi devono essere indipendenti dalle murature sulle quali si eseguono gli intonaci;

O D I N A

all'Impresa Cooperativa "I.CIAIA", da Fasano, accollataria dei lavori in oggetto di non usare più ponteggi ancorati alle murature per l'esecuzione degli intonaci esterni, facendò presente che per il già fatto sarà tenuto conto in sede di liquidazione della relativa voce.

CISTERNINO, li 16 Maggio 1951.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Michele Abbadessa)

M. Abbadessa

Per ricevuta: L'IMPRESA

Francesco D'Amico