

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di Costruzione Abitazioni in Svinio

Legge 22-10-1971 n. 363 art. 55 Canale C

Impresa Antonio Ribonzi - Brindisi

1° STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 22 luglio 19 75

CONTRATTO in data 27-6-1975 n. 5660 REGISTRATO a Brindisi il 2-7-1975

N. 2338 mod. 3

Importo del progetto a base d'asta L.		<u>70.840.000</u>	Data della consegna	<u>5-2-1975</u>
Importo del contratto ^{aumentato} depurato dal ribasso in ragione del <u>60%</u> per cento L.		<u>113.344.000</u>	Data dell'incominciamento dei lavori	
		L.	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	
Fondo a disposizione dell'Amministrazione L.			I lavori rimasero sospesi per gg. <u>49</u>	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev. »		Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	<u>20-2-1976</u>
	» lavori ad economia »		Giorni impiegati in più	
	» sorveglianza e dir. »		» » in meno	
	» «			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
<u>LAVORI A MISURA</u>						
1	13/D	Scavo a sez. ristretta mc.	104,99	12.000	1.259.880	
2	63	Calcestruzzo a gli.200 "	16,59	13.900	230.645	
3	61	Calcestruzzo a gli.300 "	51,69	26.500	1.369.785	
4	64	Ferro kg. 3.233,35		323	1.050.838	
5	16	Vespaio mc. 104,99		3.100	325.469	
Sommano lavori a misura						4.236.017
<u>LAVORI A FORNIRE</u>						
6	G/CSA	Strutture portanti al rustico 32% 20% x 32% = 61.425.000 =				3.931.200
Sommano lavori eseguiti					L.	8.167.217
aumento d'asta del 60%.					"	4.900.330
Totale					"	13.067.547
L'IMPRESA <i>Autoren</i>			IL DIRETTORE DEI LAVORI <i>Giorgio Galucci</i>			
 PRESIDENTE (Dot. Raffaele Pischetto)			IL DIRETTORE TECNICO (Dot. Ing. Antonio Longo)			