

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di sistemazione esterna ed attrezzatura area alle Case per lavoratori
in Ceglie Messapico - Cent. 18914-E

Impresa CARDONE Vincenzo - OSTUNI

STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 5 Luglio 19 65

CONTRATTO in data 30.11.1964 n° 4494 ~~approvato~~ reg. a Brindisi il 9.12.1964 al nu-
mero 1020 Mod. I

data N.

Importo del progetto a base d'asta L. 37.200.000.=

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione
 del 4,85 per cento 35.395.800.=

Fondo a disposizione dell'Amministrazione 3.150.000.=

del quale
 impegnato { Per espropriazione L.
 » mag. lavori impreved. »
 » lavori ad economia »
 » sorveglianza e dir. »

TOTALE somma impegnata L.

Data della consegna 27.2.1965

Data dell'incominciamento
 dei lavori 27.2.1965

Scadenza del tempo utile
 per l'ultimaz. dei lavori 26.8.1965

I lavori rimasero sospesi o
 prorogati per

Per cui la nuova scadenza
 del tempo utile è

Giorni impiegati in più

, , meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	1	Scavo sbancamento terra mc.	1000.=	1200=	1.200.000.=	
2	2	" " roccia "	400.=	5300.=	2.120.000.=	
3	3	Formazione di rilevati "	2000.=	1000=	2.000.000.=	
4	4	Scavo di terra in sezione "	490.=	1700=	833.000.=	
5	5	Calcestruzzo a kg.150 "	490.=	8100.=	3.969.000.=	
6	6	Muratura tutta tufo "	450.=	6600.=	2.970.000.=	
7	18	Cordoni calcarei "	300.=	2800.=	840.000.=	
8	20	Zanelle mq.	120.=	3000.=	360.000.=	
SOMMANO					14.292.000.=	
a dedurre il ribasso d'asta del 4,85%					693.162.=	
RESTANO					13.598.838.=	
					=====	
IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott.Ing.Giovanni ROMA) Visto: IL PRESIDENTE (Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)						

