

|          |              |
|----------|--------------|
| I.A.C.P. |              |
| BRINDISI |              |
| Prot. N. | 4372         |
| Data     | 06 MAG. 2009 |

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI  
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria e risanamento alloggi di E.R.P. in Brindisi S. Elia - Lotti C/3150 e C/3151 Piazza Morandi e Via Carena.  
Finanziamento: Fondi Delibera Giunta Regionale n.925 del 22.06.2004.  
Impresa: BAGNATO Luigi - Brindisi.

|                          |   |            |
|--------------------------|---|------------|
| Importo a base d'asta    | € | 527.005,04 |
| Ribasso d'asta 23,558%   | € | 124.151,85 |
| Importo netto dei lavori | € | 402.853,19 |
| Oneri per la sicurezza   | € | 13.026,45  |

Contratto: repertorio n° 7644 del 11.05.2007 registrato a Brindisi il 16.05.2007 al n. 1596 Serie 1. Atto di Sottomissione in data 22.10.2008 dell'importo complessivo di € 436.168,00.

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

(art. 172 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)

L'anno duemilanove, il giorno ventisei del mese di Aprile, il sottoscritto Dott. Arch. Giorgio RIZZO, Direttore dei Lavori:

- visto l' art. 172 del Regolamento approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- visto il verbale di consegna dei lavori in data 28.05.2007 che fissava in gg.365 la durata dei lavori e per cui gli stessi dovevano essere ultimati il 26.05.2008;
- visto il verbale di sospensione dei lavori in data 21.03.2008;
- visto il verbale di ripresa dei lavori in data 21.11.2008 con il quale si stabiliva in nuovo termine dei lavori per il giorno 27.03.2009;
- vista la proroga ai termini contrattuali di gg. 30 concessa dal Responsabile del procedimento con nota n. 2997 del 26.03.2009

il seguito ad avviso dato all'appaltatore, si è recato sul luogo di esecuzione dei lavori, ed in contraddittorio dell'appaltatore stesso

**Certifica**

che i lavori in oggetto indicati possono considerarsi ultimati in data odierna, ad eccezione di alcune lavorazioni di modesta entità e del tutto marginali, in particolare le pareti del piano porticato in corrispondenza del prospetto principale del civ. 3 e 4 e relativo smontaggio di impalcatura, e quindi entro il tempo utile contrattuale.

Inoltre, con il presente certificato il sottoscritto Direttore dei Lavori dispone l'assegnazione di un termine perentorio di 30 gg. per il completamento delle suddette lavorazioni di piccola entità.

Il presente verbale, dopo letture, viene firmato dagli intervenuti.

**LUIGI BAGNATO**  
Impresa  
COSTRUZIONI CIVILI E INDUSTRIALI  
72100 BRINDISI - Via Dante, 19  
Tel. 0831.529286 - Fax 0831.524544  
Cod. Fisc. BGN LGU 41529 L484  
Part. IVA 00535040744  
www.bagnatoluigi.it

Il Direttore dei Lavori  
(Arch. Giorgio RIZZO)

Visto: Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Giuseppe DE ANGELIS)

