

18/e

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case Popolari per la elimi-
nazione delle abitazioni malsane in Brindisi - Quar-
tiere C.E.P. - Lotto 6/A - Legge 9.8.1954 n°640 -
Esercizio 1957/58

Impresa: SARDELLA Luigi - Fasano

Importo contrattuale.....L. 55.223.266.=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SULLE RAMPE DI

SCALA

L'anno millenovecentosessantatre il giorno tre del
mese di Aprile in Brindisi.=

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, con l'assistenza del Geom.Vito SAVINO
ed alla presenza dell'Impresa SARDELLA Luigi, ha
proceduto alla prova di carico delle rampe di scala
costruite dalla predetta Impresa.=

Ma prova è stata eseguita sulla 1^ rampa di pas-
saggio al 1° piano della palazzina n°1 Scala "B" -

Le caratteristiche della rampa caricata sono le
seguenti:

lunghezza ml.3,05: larghezza ml.1,10; armatura a
soletta appoggiata, cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto un sovraccarico accidentale di kg.400/mq. si è proceduto a caricare, con N.41 sacchetti di cemento, l'intera rampa per la larghezza della stessa, pari a ml.1,10, per un peso complessivo quindi di kg.2.050.=

Carico prescritto : $3,05 \times 1,10 \times 400 = \text{kg. } 1.340;$

" di prova : $3,05 \times 1,10 \times 600 = "$ 2.010;

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati:

Lettura a rampa scarica: Ore 8,55 del 3.4.1963 = 0,00

" " " carica: " 9,10 " 3.4.1963 = 0,18

" " " " : " 16,30 " " = 0,20

" dopo lo scarico: " 17,00 " " = 0,02

" " " " : " 17,40 " " = 0,00

Freccia totale : 0,20

" elastica : 0,20

" permanente : 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene firmato dagli intervenuti.=

L'IMPRESA

Sardella Luigi

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)