

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI: di costruzione di Case Popolari in Brindisi

Rione Perrino - Comparto "F" Lotti 1-2-3 e 4

Legge 5/8/78 n. 457 - P.I. 001/73/1 - All.37.

IMPRESA: EDI.CO.M. s.r.l. da Bari.

CONTRATTO in data 15/5/1980 n. 5948 registrato a Brindisi il 19/5/1980 al n. 2171 Mod.I°.

RELAZIONE SUL CONTO FINALE

PROGETTO: per l'ammontare complessivo a a blocco-

forfait di £. 790.000.000=, redatto dalla

Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari, che il

Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P.

CON DELIBERAZIONE N. 3245 adottata nella

seduta dell'11/2/1980, ratificando l'ope-

rate della Commissione Giudicatrice, lo

ha dichiarato vincitore dell'appalto con-

corso.

SOMME AUTORIZZATE:

-Importo globale a forfait.....£.790.000.000=

-A detrarre lo 0.20% per fidejussione £. 1.580.000=

IMPORTO NETTO TOTALE

£.788.420.000=

AGGIUDICAZIONE LAVORI:

La Commissione Giudicatrice dell'appalto concorso predetto, nominata dal Consiglio di Amministrazione dell'I.A.C.P. della Provincia di Brindisi con deliberazione n. 3189 nella seduta del 27/12/1979, ha ritenuto di proporre l'Impresa EDI.CO.M. s.r.l. da Bari a vincitrice dall'appalto concorso in riferimento.

CONSEGNA DEI LAVORI :

I lavori vennero consegnati in data 11/3/1980, come risulta dal verbale in pari data;

SOSPENSIONI DEI LAVORI E RIPRESE:

durante l'esecuzione i lavori subirono, come risulta dai verbali redatti, le seguenti interruzioni:

-Sospensione n. 1 in data 14/3/1980;

-Ripresa n. 1 in data 30/6/1980;

-Sospensione n. 2 in data 1/7/1980;

-Ripresa n. 2 in data 5/2/1981;

TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

A norma dell'articolo 30 del Capitolato Speciale di Appalto i lavori devono essere ultimati entro il termine di 500 giorni naturali, consecutivi e continui dalla data di consegna e quindi il giorno 23/7/1981. Per effetto delle suddette sospensioni detto termine è stato prorogato di giorni 324 e quindi la nuova scadenza è stata spostata al 15/6/1982.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI:

è stata accertata il giorno 3/6/1982 e quindi in tempo utile.

ANDAMENTO DEI LAVORI:

I lavori si sono svolti in conformità ai patti contrattuali ed alle condizioni della Direzione dei lavori.

ASSICURAZIONE OPERAI:

L'Impresa ha assicurato gli operai presso l'INAIL di Brindisi con polizza n. 24901 con decorrenza continuativa.

AVVISI AD OPPONENDUM:

non sono stati richiesti ed a essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art.360 della Legge del LL.PP. 20/3/1865, n. 2248.

STATO FINALE:

-è stato redatto in data 3 /9/1982 e vi risulta che l'ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni al netto del ribasso dello 0.20% per fidejussione ammonta a£.788.420.000=

-da cui detraendo l'ammontare degli acconti corrisposti per lavori e svincolo della ritenuta di garanzia del 15%, sostituita da

polizza fidejussoria, pari a lire.....£.784.421.000=

Resta un credito all'Impresa di£. 3.999.000=

(diconsi lire tremilioninovecentonovantanovemila).

RISERVE DELL'IMPRESA :

L'Impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve.

TEMPO STABILITO PER IL CONTRATTO:

in base all'art. 31 del Capitolato Speciale di appalto la visita di collaudo dovrà avvenire non oltre il quarto trimestre dalla data di ultimazione delle opere.

DIREZIONE LAVORI:

i lavori sono stati diretti dal Dott. Ing. Antonio LONGO Coordinatore Generale di questo I.A.C.P. ?

ASSICURAZIONI SOCIALI:

sono state richieste agli Enti interessati le prescritte dichiarazioni liberatorie, che sono in corso di rilascio.

Brindisi li, 3 /9/1987.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Antonio LONGO)

