

GESTIONE INA=CASA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione case per lavoratori in Brindisi
Rione Commenda-Piano acceleramento invernale-2° lotto
cantiere 3211

Impresa: Antonucci Alberto fu Leucio

Importo netto contrattuale L. 90.500.000

VERBALE DI SOSPENSIONE LAVORI

L'anno millenovecentocinquantadue il giorno 3 del
mese di settembre nel cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Direttore dei lavori Ing. Giovanni
Roma.

VISTO il verbale di consegna in data 5/9/1951;

CONSIDERATO che ci sono in corso lavori di sistema-
zioni stradali da parte del Comune, per cui non si può
procedere al completamento delle sistemazioni esterne;

CONSIDERATO che a seguito di tali sistemazioni occor-
rerà procedere alla redazione di una perizia suppl-
tiva per lavori di completamento delle dette opere
esterne;

Il sottoscritto ha dichiarato sospesi i lavori
medesimi, i quali, verranno ripresi non appena potrà
essere redatta ed approvata la cennata perizia sup-

pletiva.=

ASAO-AMI ENOIT2222

L' Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora utili giorni due.=

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L' IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Antonio Vallarino *il Direttore*



PRESIDENTE

(Com. Guido Vallarino)

Antonio