

15

GESTIONE INA-CASA

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione Case per Lavoratori in FASANO

- Cantiere 15633 - II Lotto -

- Imparto a base d'astaL.62.319.045.=

- Imparto netto del ribasso d'asta

del 3,50%....." 60.137.878.=

=====

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLO STATO FINALE

TITOLO DELLA SPESA: Lavori di costruzione di n°2 palazzine in FASANO per n.30 alloggi - vani contabili 148,5.=

APPROVAZIONE: il progetto risulta approvato dall'Onorevole Gestione INA-CASA con nota 26084 del 23 Marzo 1959 come risulta dal Mod.I.C.200.=

CONTRATTO: I lavori furono affidati all'Impresa CARPARELLI Nicola con contratto del 5.8.1959 n°2125 registrato a Brindisi il 7.8.1959 al n.280 Mod.I - Vol.114 con il ribasso del 3,50% e quindi per l'importo netto di L.60.137.878.

DIRETTORE DEI LAVORI: Il sottoscritto Dett.Ing.Olindo ANGELINI.

CONSEGNA, DURATA E ULTIMAZIONE: I lavori vennero con

segnati all'Impresa con verbale del 14.9.1959; poichè l'art.10 del Capitolato Speciale di Appalto fissa in giorni 360 naturali consecutivi il tempo utile per la loro ultimazione, così la scadenza doveva venire il 9.9.1960. IN effetti i lavori vennero ultimati in tempo utile come risulta da regolare verbale di ultimazione.

PERIZIA SUPPLETIVA: In data 23.3.1960 venne redatta perizia suppletiva dell'importo netto di Lire 2.825.344.=

Tale perizia venne approvata con nota della Gestione INA-CASA n.26084/FA del 26.11.1960 nell'importo anzidetto di L.2.825.344.=

I lavori vennero commessi alla stessa Impresa con ordine di servizio n.1 del 16.11.1960.=

IMPORTO DELLE SOMME NETTE AUTORIZZATE:

a) con contratto principaleL.60.137.878.=
b) con atto aggiuntive....." 2.825.344.=

TOTALE....L.62.963.222.=

ORDINI E DISPOSIZIONI DATE ED ESITO AVUTONE: L'Impresa ottemperò sempre agli ordini impartiti dal personale preposto alla Direzione dei Lavori.=

ASSICURAZIONE OPERAI: Gli operai vennero assicurati presso l'INAIL di Brindisi con polizza n.6461/3 con decorrenza continuativa.

CONTO FINALE E CREDITO DELL'IMPRESA: Il conto finale al netto del ribasso d'asta del 3,50% ammonta a

L. 62.181.689,27.=

da cui deducendo l'ammontare degli
acconti corrisposti all'Impresa:

n.1 20.10.1959 L. 6.100.000.=

n.2 18.11.1959 " 6.100.000.=

n.3 7.1.1960 " 8.350.000.=

n.4 6.2.1960 " 6.050.000.=

n.5 25.2.1960 " 6.100.000.=

n.6 2.4.1960 " 7.000.000.=

n.7 21.4.1960 " 6.000.000.=

n.8 18.7.1960 " 6.250.000.=

n.9 24.11.1960 "6.050.000.=

sommano detrazioni L.58.000.000.=

Resta il credito netto dell'Impresa " 4.181.689,27

Detto conto finale è stato regolarmente firmato
dall'Impresa senza alcuna riserva.=

AVVISI AD OPPOENDUM: Non essendovi stata occupazio
ne temporanea o permanente di aree, non si è proceduto
alla richiesta pubblicazione come prescritto dallo
Art.93 del Regolamento 25.5.1895,n.350 relativa agli
avvisi di cui all'Art.360 della Legge sui LL.PP.=

LIBERTA' DI CREDITO: Per i lavori di che trattasi
non risultano notificati atti di sequestro o comun-


que impeditivi al pagamento da effettuarsi.=

INDICAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: I lavori eseguiti dall'Impresa comprendono tutte le categorie di opere necessarie e cioè: scavi, fondazioni, murature, selai, coperture, intonaci, pavimenti, scale, infissi, coloriture, impianto idrico-sanitario-elettrico, ecc.=

Brindisi, li 21.6.1961

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Olindo ANGELINI)



Visto:



IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

