

11

GESTIONE CASE PER LAVORATORI

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=====

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori in Brin
disi - Cooperativa "SPERANZA" - Legge 14/2/1963 nu-
mero 60 - Art.5/3 - Programma d'intervento N° 4 -
Impresa : Cav.Giuseppe Carparelli - BRINDISI -
Importo lordo a base d'asta L. 62.955.600.=
Importo netto del ribasso del 2,25% L. 61.539.100.=
Importo netto perizia suppletiva (approvata con De-
libera IACP=GESCAL N° 105 del 10.5.'68 L. 709.000.=

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessantotto, il giorno quin-
dici del mese di giugno, nel cantiere dei lavori sud-
detti. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Giuseppe Marasco, Di-
rettore dei Lavori :

VISTO il contratto n° 4797 del 9.1.1967 registrato
a Brindisi il 9.1.'67 al n° 66 Mod. I;

VISTO il verbale di consegna in data 16.1.1967 che
fissava per il giorno 15.1.1968 il termine per
l'ultimazione dei lavori;

VISTO il verbale di sospensione dell'8.1.1968;

VISTO l'atto aggiuntivo n° 5176 del 12.6.1968 di net
te L. 709.000, registrato a Brindisi il 15.6.
1968 al n° 1094 Mod.I;

CONSIDERATO che sono venute a cessare le cause che
determinarono la sospensione dei lavori;

Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha ripreso
i lavori medesimi rimanendo ancora disponibili gior
ni otto oltre ad una proroga di giorni trenta di cui
all'art.5. dell'atto aggiuntivo.=

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da os
servare in merito alla ripresa che decorre da oggi
rimanendo ancora disponibili giorni trentotto e cioè
otto giorni utili residui e trenta giorni di cui al
l'atto aggiuntivo per cui la nuova scadenza è porta
ta al 22 luglio 1968.-

Di quanto sopra si redige il presente verbale
che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto
dalle parti.=

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Cav. Giuseppe CARPARELLI) (Dott. Ing. G. Marasco)

V i s t o :
IL DIRETTORE TECNICO I.A.C.P.
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

V i s t o :
IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te Ubaldo VALLARINO)

