

-so sb ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI ' I
sb erroreb DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-ojsesob lntoig :***** oggi rimanendo ancora disponibili circa 1000 mq

Lavori di costruzione di case per lavoratori agri-
coli dipendenti in Cisternino - Legge 30/12/1960
n°1676 - Esercizio 1966 -

IMPRESA: Soc.Coop. CO.RE.FA. - FASANO -

Importo a base d'asta£.50.050.000

Importo netto del ribasso del 3,75%" 48.173.125

=====

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

L'anno millenovecensessantasei^{to} il giorno venti
del mese di novembre nel cantiere dei lavori suddet-
ti.- Il sottoscritto Dott.Ing. Giovanni ROMA, Diret-
tore dei Lavori;

VISTO il contratto n°4759 del 4/7/1966 registrato
a Brindisi il 6/7/1966 al n°1220 Mod.I;

VISTO il verbale di consegna in data 2 agosto 1966
che fissava per il giorno 27 luglio 1967 il
termine per l'ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che è in corso di approvazione perizia
di variante ubicazione planimetrica delle palazzine.-

Il sottoscritto Direttore Tecnico dei Lavori ha so-
speso i lavori medesimi che verranno ripresi non ap-
pena sarà approvata la succitata perizia.-

L'Impresa ha dichiarato di non avere nulla da osservare in merito alla sospensione che decorre da oggi rimanendo ancora disponibili giorni duecentocinqua (250).-

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritta dalle parti.-

L'IMPRESA:.....IL DIRETTORE DEI LAVORI:

(Soc. Coop. CO.RE.FA.)
Coop. Edil. "CO.RE.FA." - FASANO

Il Presidente

P. Carlucci

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto: IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

