

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

= = = =

Lavori di costruzione di case per lavoratori in

Brindisi - Commenda Ovest - Vent. 11251 -

Impresa: SERAFINI Giovanni - Lecce

Importo lordo approvato £. 41.101.071

" contrattuale con l'aumento

del 13,50% " 46.649.716

=====

VERBALE DI RIPIRESA DEI LAVORI

L'anno millenovecentosessanta, il giorno ventinove del mese di agosto in Brindisi. =

Il sottoscritto Dott. Ing. Franco CELLIE, Direttore dei Lavori, unitamente all'Impresa SERAFINI Giovanni;

VISTO il contratto n. 2278 del 10.5.1960 reg. a Brindisi il 18.5.1960 al n. 2037 mod. I vol. 115;

VISTO il verbale di consegna in data 10/5/1960;

VISTO il verbale di sospensione in data 4/8/1960;

CONSIDERATO che in seguito alla costruzione dei tronchi principali delle reti idrica e fognante su via Irpinia sono venute a cessare le cause che avevano determinato la sospensione. =

Il sottoscritto Direttore dei Lavori, ha convenu

to che i lavori si possono riprendere.=

L'Impresa dichiara di non avere nulla da osservare in merito alla ripresa dei lavori, che s'intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni trentotto e quindi l'ultimazione definitiva dei lavori dovrà avvenire il giorno 5/10/1960.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti.=

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(SERAFINI Giovanni)

(Dott. Ing. Franco ELLIE)

*Bent. Siso*

Visto:

IL DIRETTORE TECNICO IACP

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

Visto:

IL PRESIDENTE

(Comm. Con. te Ubaldo G. VALLARINO)

