

COMUNE DI FASANO
PROV. DI BRINDISI

COOPERATIVA EDILIZIA "LA CASA"

FASANO

Lavori **COSTRUZIONE DI PALAZZINE CON n.12 ALLOGGI DI TIPO ECONOMICO**

(Tipo B - C - D) IN FASANO. Legge 14.2.1963 n.60

Impresa **LUIGI SARDELLA & FIGLI S.R.L. FASANO**

Contratto **n.9345 del 2.Agosto 1967 Registrato a Fasano in data 21.8.67 al** di rep.

~~Autorizzato con n.978 mod.1 vol.146~~ **E CONTRATTO suppletivo in n° data 25.8.69**

Registrato ~~alla Corte dei conti il~~ **a Fasano il 28.8.69** ~~al reg. n°~~


~~e all'Ufficio del Registro di~~ ~~mod. I°~~ ~~vol.~~ ~~foglio~~ ~~n°~~ **929**

STATO⁽¹⁾ **FINALE** N. ~~_____~~ dei LAVORI a tutto il **30.8.1969**

Importo del progetto L.	69.179.100	Data della consegna . .	21.8.1967
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 3,92 %	66.467.280	Data dell'iniz. dei lavori	21.8.1967
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	21.8.1968
del quale impegnato:			
per espropriazioni L.		I lavori rimasero sospesi e pro- rogati per	mesi 4
per maggiori lavori imprevisi »		per cui la nuova scadenza del tempo utile è di	21.12.1968
per lavori in economia . . »		2° Sospensione in data	10.12.1968
per sorveglianza e direzione »		Giorni impiegati in più	30.8.1969
per _____ »		Ripresa dei lavori	1.9.1969
		Ultimazione dei lavori	
Totale somma impegnata . L.		Giorni impiegati in meno . . .	

(1) d' avanzamento o finale.

DESCRIZIONE			QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
				Riporto		
LAVORI A MISURA - FONDAZIONI						
1	A/1	scavo di materie di qual.nat.m. 83,95	900		75.555	
2	A/7	scavo di roccia a sez.rist.mc. 205,59	3500		719.565	
3	C/2	Calcestruzzo dosato a kg.200" 101,03	9500		959.785	
4	C/1	Calcestruzzo " " "300 mc. 102,11	16000		1.633.760	
5	H/1	Ferro omog. per c.a. Kg.6865,00	150		1.029.750	
6		sovrapprezzo scavo roccia mc. 205,59	6000		1.233.540	
Sommano i lavori a misura						£. 5.651.955=
LAVORI A FORFAIT-						
7	-	Per la struttura del rustico				
		il 100% del 46% di 59.262.500			27.260.750	
	-	Per tramezzi e intonaco il				
		100% del 6% di 59.262.500			3.555.750	
	-	Per rete termosifone				
		il 100% del 4% di 59.262.500			2.370.500	
	-	Per impianto idrico sanitario				
		il 100% del 8% di 59.262.500			4.741.000	
	-	Per intonaco est. e vern.ring.				
		il 100% del 6% di 59.262.500			3.555.750	
	-	Per completamento scant. ed				
		opere esterne				
		il 100% del 8% di 59.262.500			4.741.000	
	-	Per pavimenti ed opere marmo				
		il 100% del 8% di 59.262.500			4.741.000	
	-	Per completamento infissi				
		il 100% del 10% di 59.262.500			5.926.250	
	-	Per caldaie e serbatoi				
		il 100% del 4% di 59.262.500			2.370.500	
Sommano i lavori a forfait £.						59.262.500=
ATTREZZATURA AREA - LAVORI A MISURA						
8	1/A	scavo di materie asciutte mc. 40,55	900		36.486	
9	2/C	Calcestruzzo con kg.200 di mc. 48,03	9500		456.285	
Riportare					492.771	64.914.455=

DESCRIZIONE			QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
				Riporto	492.771	64.914.455
10	10/A	Formazione di rilevati	mc. 47,81	1000	47.810	
11	2/G	Massetto in calcestruzzo	mq. 159,37	715	113.949	
12	13/I	Cordone in pietra calcarea	ml. 197,50	1980	391.050	
13	5/F	Intonaco di malta bastarda	mq. 117,84	750	88.380	
14	7/G	Pavimentazione in pietrini	mq. 159,37	1100	175.307	
15	2/H	Ferro battuto per cancello	kg. 447,00	400	178.800	
16	3/H	Ringhiere in ferro	" 1551,00	350	542.850	
17	13/O	Ossatura stradale	mc. 101,34	1200	121.608	
18	14/O	Massicciata stradale	mq. 506,76	1900	962.844	
19	16/O	Bitumatura superficiale	mq. 506,76	250	126.690	
20	17/O	Lampade esterne	n. 4	20000	80.000	
21	18/O	Rete elettrica esterna	ml. 93,40	2500	233.500	
22	7/C	Conglomerato cement. armato	mc. 6,00	16.500	99.000	
23	1/H	Ferro omogeneo per c.a.	kg. 660,00	150	99.000	
24	9/O	Chiusini in ghisa	" 210,00	275	57.750	
25	14/M	Costruzione pozzetti fogna	n. 8	11000	88.000	
26	1/M	Tubazione in fibrocemento	ml. 28,10	1200	33.720	
27	2/M	" " "	" 28,80	1320	38.016	
28	12/M	Tubazione in ferro zincato	ml. 70,00	1100	77.000	
29	7/A	Scavo di roccia calcarea	mc. 22,80	3500	79.800	
30		Sovraprezzo allo scavo di " "	22,80	6000	136.800	
SOMMANO i lavori a misura attrez. area					£. 4.264.645	
SOMMANO I LAVORI					£. 69.179.100	
a dedurre il ribasso d'asta del 3,92%					" 2.711.820	
IMPORTO NETTO DEI LAVORI					£. 66.467.280	
1 ^a Impresa			Il direttore dei Lavori			
 Ing. DONATO DI CARO			Dott. Ing. Giovanni Valentini			
Il Presidente			 uig. Valentini			
L. PRESIDENTE						
'Donato Di Caro'						
Fasano, 30 SETTEMBRE 1969						
					Riportare	

Importo dei lavori al netto
del ribasso d'asta..... £. 66.467.280

Acconti corrisposti:

1°	certificato di acconto	in data	24/4/68	£.	17.750.000
2°	"	"	22/7/68	"	12.800.000
3°	"	"	21/9/68	"	8.450.000
4°	"	"	3/11/68	"	7.750.000
5°	"	"	23/12/68	"	8.100.000
6°	"	"	1/9/69	"	7.000.000

Totali acconti.....£. 61.850.000

£. 61.850.000

Importo al netto a favore dell'Impresa a Saldo...£. 4.617.281=

Fasano, li 30 Settembre 1969

L'Impresa

Impresa LONGI SARNELLA & FIGLI s.r.l.
L'Ambrosiana di Fasano

Il Direttore dei lavori

Dott. Ing. Giovanni Valentini

ing. G. Valentini

Il Presidente.

IL PRESIDENTE

'Donato Di Cerafo'

VISTO

IL DIRETTORE TECNICO
(Dott. Ing. Giovanni Roma)



VISTO

IL PRESIDENTE
Grand'Uff. le Com. le Ubaldo Vallarino