

LAVORO di costruzione del fabbricato Sociale della Coop.va S.ANNA 68
Quartiere S.Elia - BRINDISI - Legge 22.10.1971 n. 865 art.55/c...

STATO d'avanzamento		DEI LAVORI N. 3		alla data 23.11.1979	
STATO DEI PAGAMENTI			AMMONTARE DEI LAVORI		
N.	DATA	IMPORTO			
1	14 5 79	55.570.000	Dalle misure e dai computi risultano i seguenti importi:		
2	13.9. 79	39.570.000	per lavori eseguiti e somministrazioni fatte _____ L. 136.666.609		
			per materiali giacenti in cantiere » _____		
			per _____ » _____		
			L. _____		
			Ribasso Aumento d'appalto <u>0,02</u> % » 27.333		
			Rimane l'ammontare lordo di L. 136.639.276		
			RITENUTE CONTRATTUALI:		
			5% 6.831.963		
			Certif.precedente 95.140.000		
			Totale delle ritenute L. 101.971.963		
			Rimane l'ammontare netto di L. 34.667.312		
			Dedotti i precedenti acconti di complessive L. _____		
			Rimane il credito dell'Impresa di L. 34.660.000		
			in cifra tonda		
TOTALE L. 95.140.000					
ASSICURAZIONE INFORTUNI					
Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'I. N. A. I. L., Sede di _____					
BRINDISI					
con polizza N. 14175/3					
Osservazioni: _____ _____ _____ _____					

DESCRIZIONE			QUANTITÀ	PREZZO	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
				RIPORTO		
Cooperativa S.ANNA 68						
LAVORI A MISURA						
1	1	Scavo di terra ampia	mc 1050,04	2.400	2.520.096	
2	5	Calcestruzzo a 200 Kg.	50,80	20.000	1.016.000	
3	12	" a 350 Kg.	103,62	40.000	4.144.800	
4	9	Muratura in tufo	25,73	26.000	668.980	
5	12	Ferro per c.a	Kg. 9355,38	460	4.303.474,80	
Sommano i lavori a misura						£. 12.653.350
LAVORI A FORFAIT						
1	1	Strutture portanti £. 191.083.605 x 30%x100%				57.325.081
2		Muratura e tamp.		6%x100%		11.465.016
3		Tramezzi		4%x100%		7.643.344
8		Imp.Idrico e san.		8%x60%		9.172.013
10		" Riscaldam.		6%x60%		6.879.009
5		Int.Pav.e rivest.		20%x50%		19.108.360
4		Imp.Pav.Terrazza		2%x100%		3.821.672
6		Int.e Rivest.esterni		5%x50%		4.777.090
9		Imp.Elettrico		4%x50%		3.821.672
Sommano lavori a misura e forfait						£. 136.666.609
a detrarre il ribasso d'asta 0,02%						27.333
Restano nette						£. 136.639.276
						=====

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Ing. Giuseppe MARASCO

IL PRESIDENTE
DANESI Armando



L'IMPRESA

DE GIORGI Salvatore

de G. Salvatore

DE. 23 7/1/79

