

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----0000-----

LAVORI di costruzione di Case Popolari in Ceglie  
MESSAPICO-Prolungamento via Bari-n. 1 fabbricato -  
alloggi n. 7 - Vani convens. 46.

LEGGE 22/10/1971 n. 865 - ART. 68/a - Canale A -

IMPRESA: Sardella Tommaso - PASANO -

IMPORTO: a base d'asta.....£. 74.060.000;

" comprensive dell'aumento

d'asta del 44,80%.....£. 107.238.880;

CONTRATTO in corso di perfezionamento.

-----0000-----

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 1

L'anno millennevecentosettantacinqu, il giorno tre  
del mese di giugno nel Cantiere dei lavori suddetti.

Il sottoscritto Dott. Ing. ANTONIO LONGO, Diret-  
tore dei Lavori:

VISTA l'ordinanza 22/75 del 28/4/75 con cui si au-  
torizzava la consegna dei lavori sotto riserva di  
legge:

VISTO il verbale di consegna in data 21/5/75 che  
fissa per il giorno 15 maggio 1976 il termine per  
l'ultimazione dei lavori:

CONSIDERATO che l'Ufficio Tecnico Comunale di Ceglie

L. 21/5/75 n. 22/75 del 28/4/75 con cui si autorizzava la consegna dei lavori sotto riserva di legge:

-----0000-----

M. non ha ancora fornito il verbale di allineamento e quote.

Il sottoscritto Direttore dei lavori ha sospeso i lavori suddetti che verranno ripresi non appena questo ISTITUTO sarà in possesso del verbale di cui innanzi.

L'impresa ha dichiarato di non aver nulla da osservare in merito alla sospensione dei lavori che si intende avvenuta in data odierna, rimanendo ancora disponibili giorni 347 (trecentoquarantasette)

Dal che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalla parti.


L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

TOMMASO SARDELLA

(DOTT. ING. ANTONIO LONGO)

VISTO



IL PRESIDENTE

(DOTT. RAFFAELLE RICHETTO)