

8
/

GESTIONE INA-CASA
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di h.3 palazzine di Case per
Lavoratori in Carovigno - Cant.17368 -
Impresa:C.E.I. s.r.l.(Costruzioni Edili Industriali)
Importo al netto del ribasso del 6,05% L.38.143.700.=
Contratto n.3342 del 25.10.1960 reg.a Brindisi il
29.10.1960 al n.775 Mod.I Vol.116.=

=====

VERBALE DI PROVA DI CARICO ESEGUITA SUI BALCONI

L'anno millenovecentosessantuno il giorno undici
del mese di Settembre in Carovigno.

Il sottoscritto Dott.Ing.Giovanni ROMA, Direttore
dei Lavori, alla presenza dell'Impresa, ha proceduto
alla prova di carico dei balconi costruiti dalla
predetta Impresa.

La prova è stata eseguita su un balcone lato sca-
le della palazzina n°1.=

Le caratteristiche della soletta caricata sono le
seguenti:

aggetto ml.1,35; Larghezza $\frac{1,80+2,35}{2}$; armatura a
sbalzo; spessore all'incastro cm.20; spessore all'e-
sterno cm.12 cemento tipo 680.=

Essendo prescritto dal Capitolato Speciale di Appalto un sovraccarico di kg.400/mq. si è proceduto a caricare il balcone su tutta la superficie con un sovraccarico di kg.600/mq. ^^^^^

carico prescritto: $\frac{2,80+2,35}{2} \times 1,35 \times 400 = \text{kg.1392};$

carico di prova : $\frac{1,80+2,35}{2} \times 1,35 \times 600 = \text{kg.2088}$

(Tale peso si è realizzato con) n.42. sacchetti di cemento del peso complessivo di kg.2100.

Le prove con il flessimetro hanno dato i seguenti risultati:

Lettura a soletta scarica: Ore 10,00 dell'11.9.61 = 0,00

" " " carica: " 10,10 a kg.400/mq. = 0,60

" " " : " 10,15 a kg.600/mq. = 0,85

" " " : " 13,20 a kg.600/mq. = 0,85

" dopo lo scarico : " 13,35 dell'11.9.61 = 0,00

Freccia totale: 0,85

Freccia elastica: 0,85

Freccia permanente: 0,00

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA
C. E. I. - BRINDISI
S. r. l. CAPITALE SOCIALE L. 2.400.000
COSTRUZIONI EDILI INDUSTRIALI

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

