

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LEGGE 27/5/1975, n.166 -

Lavori di Manutenzione straordinaria e risanamento alloggi popolari in
BRINDISI - 10° lotto - Via Campania 2, 4, 6 -

Impresa: STEFY s.r.l. - BRINDISI -

2° ed ^{ultimo} STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 31 - 5 - 1978

CONTRATTO in data 26/4/1978. n. 5825 REGISTRATO a Brindisi il 2/5/1978 al
 n. 1628 Mod. I°.=

Importo del progetto a base d'asta		L.	13.330.000.=	Data della consegna	1/2/78
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del <u>3,19</u> per cento		L.	12.904.773.=	Data dell'incominciamento dei lavori	1/2/78
		L.		Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori	31/5/78
Fondo a disposizione dell'Amministrazione		L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione	L.		I lavori rimasero prorogati per gg.	
	» mag. lavori imprev.			Per cui la nuova scadenza del tempo utile è	
	» lavori ad economia				
	» sorveglianza e dir.			Giorni impiegati in più	
				» » in meno	
TOTALE somma impegnata		L.			

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
1	29	Svellimento lastrici so lari mq.	502,83	1.300.=	653.679.=	
2	124	Isolamento solai con pan nelli di lana di vetro mq.	502,83	1.500.=	754.245.=	
3	126	Copertura di asfalto mi nerale mq.	502,83	2.900.=	1.458.207.=	
4	125	Masso a pendio formazio ne pendenze mq.	502,83	300.=	150.849.=	
5	122	Pavimentazione su lastri ci solari mq.	502,83	4.900.=	2.463.867.=	
6	151/b	- Rivestimento esterno con intonaco plastico mq.	2.278,81	2.100.=	4.785.501.=	
7	286	Tinteggiatura a tempera mq.	669,78	500.=	334.890.=	
8	292/b	- Dipintura con resi ne, ecc. mq.	433,42	1.650.=	715.143.=	
9	123	Lastre di Corsi per map pette mq.	22,18	5.700.=	126.426.=	
10	143	Stuccatura finale lesio ni ml.	149,10	800.=	119.280.=	
11	156/bis/a	- Ripristino di spigoli ml.	26,30	700.=	18.410.=	
12	148	Rivestimento plastico graffiato mq.	335,86	5.200.=	1.746.472.=	
S O M M A N O					£.	13.326.969.=
A detrarre il ribasso d'asta del 3,19%					"	425.130.=
RESTANO NETTE					£.	12.901.839.=
A detrarre:						
la quota che va a carico degli alloggi a						
riscatto, pari al 52,70%, per cui si ha:						
52,70% x 12.901.839.=					£.	6.799.269.=
Resta l'importo netto dei lavori a cari						
co del finanziamento					£.	6.102.570.=
=====						

[illegible]