

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE ABITAZIONI IN SAN VITO DEI NORMANNI -BRINDISI-

LEGGE 22.10.1971 N°865 ART.55 CANALE "C"

Impresa GEOM. GAETANO CORVETTO -BRINDISI-

STATO ^(a) FINALE dei lavori eseguiti a tutto il 10 LUGLIO 1976




CONTRATTO in data 30.5.1975 n. 5655 REGISTRATO A BRINDISI IN DATA

30.6.1975 N°502 MOD.2°

Importo del progetto a base d'asta L.		62.790.000,=	Data della consegna	6.2.1975
Importo del contratto <u>con aumento</u> <u>deputato dal ribasso</u> in ragione			Data dell'incominciamento dei lavori	6.2.1975
del <u>50-0,20</u> per cento L.		93.996.630,=	Scadenza del tempo utile per l'ultimaz. dei lavori . . .	1.2.1976
	L.		I lavori rimasero sospesi per gg.	167
Fondo a disposizione dell'Amministrazione . . . L.			I lavori rimasero prorogati per gg.	
del quale impegnato	Per espropriazione L.		Per cui la nuova scadenza del tempe utile è	16.7.1976
	» mag. lavori imprev. »		Giorni impiegati in più . .	
	» lavori ad economia »		» » in meno	
	» sorveglianza e dir. »			
	» «			
TOTALE somma impegnata L.				

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		<u>LAVORI A MISURA</u>				
1	13/	Scavo di roccia calcarea no.	93,953	12000	1.127.436,=	
2	63	Conglomerat.cementizio no.	75,953	13900	1.055.746,=	
3	64	Ferro omogeneo tondo kg.	1115,143	325	1.337.421,=	
4	58	Congl.cement.fondazioni no.	65,143	20000	1.302.860,=	
5	15/a	Formazione rilevato no.	1353,04	1300	1.758.952,=	
6	14/a	Formazione di rilevato no.	93,95	800	75.160,=	
7	7	Scavo a sezione terreno no.	50,41	2800	141.148,=	
8	26	Muratura di tufo cm. 32 mq.	51,18	5600	286.608,=	
9	131	Pozzetti fogna n°	2	10200	20.400,=	
10	108/c	Tubi di gres Ø 150 ml.	20,80	3500	72.800,=	
11	108/b	Tubi di gres Ø 120 ml.	8,00	3000	24.000,=	
12	16	Gettata di pietrame calc.mc.	117,86	3100	365.366,=	
13	72	Massetto di calcestruzzo mq.	392,88	1000	392.880,=	
14	85	Pavimentazione pietrini mq.	392,88	2100	825.048,=	
15	136	Chiusini di ghisa kg.	309,00	340	105.060,=	
16	57	Copertina di cemento mq.	17,91	3200	57.312,=	
17	142	Cordoni prefabbricati ml.	86,10	2100	180.810,=	
18	99	Rivestimento esterno mq.	74,67	3400	253.878,=	
19	244	Terreno vegetale no.	34,06	2700	91.962,=	
		SOMMARIO LAVORI A MISURA L.				9.474.847,=
	D.A.	<u>LAVORI A FORPAIT</u>				
20	6/1	Struttura portante 32% %	0,32	53315000	17.060.800,=	
21	6/2	Muratura di tompegno 10% "	0,10	"	5.331.500,=	
22	6/3	Tramezzi 3% "	0,03	"	1.599.450,=	
23	6/6	Pavimenti e marmi 9% "	0,09	"	4.798.350,=	
24	6/8	Infissi 8% "	0,08	"	4.265.200,=	
25	6/12	Impianto termico 5% "	0,05	"	2.665.750,=	
26	6/7	Per rivestimenti 4% "	0,04	"	2.132.600,=	
27	6/9	Opere in ferro 3% "	0,03	"	1.599.450,=	
28	6/10	Impianto idrico 3% "	0,03	"	1.599.450,=	
29	6/11	Impianti speciali 3% "	0,03	"	1.599.450,=	
		A RIPIARTIRE L.			42.652.000,=	9.474.847,=

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		RIPORTO L.			42.652.000,=	9.474.847,=
30	6/13	Apparecchi igienici 5%	0,05	53315000	2.665.750,=	
31	6/14	Per impianto elettrico 3%	0,03	"	1.599.450,=	
32	6/4	Intonaco interno 3%	0,03	"	1.599.450,=	
33	6/5	Intonaco esterno 3%	0,03	"	1.599.450,=	
34	6/15	Opere da pittore 3%	0,03	"	1.599.450,=	
35	6/16	Completamento lotto 3%	0,03	"	1.599.450,=	
		SOMMA LAVORI A FORPAIT L.				53.115.000,=
		SOMMA IN TOTALE L.				62.789.847,=
		AUMENTO D'ASTA DEL 50,00%				31.394.923,=
		SOMMA L.				94.184.770,=
		MENO LO 0,20% PER FIDEJUSSIONE L.				188.369,=
		TOTALE LAVORI ESEGUITI L.				93.996.401,=
		A DETRAERE I CERTIFICATI PRECEDENTI:				
1		in data 28.5.1975 L.			18.240.000,=	
2		" " 23.7.1975 "			14.490.000,=	
3		" " 24.11.975 "			18.900.000,=	
4		" " 24.2.1976 "			19.390.000,=	
5		" " 12.6.1975 "			9.800.000,=	
6		" " 10.9.1976 "			8.000.000,=	
		SOMMA "				88.820.000,=
		RESTA UN CREDITO DELL'IMPRESA DI L.				5.176.401,=
		L'IMPRESA				=====
						
		IL DIRETTORE DEL LAVORI				
						
		VISTO				
		IL DIRETTORE TECNICO				
		(Dott. Ing. Antonio Longo)				
						
		IL PRESIDENTE				
		(Dott. Raffaele Ricchetti)				
		