

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di costruzione di Case per Lavoratori Agricoli Dipendenti in BRINDISI

Quartiere "LA ROSA" Legge 30.12.1960 n°1676 - Esercizio 1/1 30.6.1969

Impresa Sig. TREVISI Antimo - CASPI SASSINATO (LECCE)

STATO ^(a) d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 10.10. 1970

CONTRATTO in data 17.9.1968 n°2272 approvato a Brindisi il 19.9.1968 a n°1800

Mod. I -

data _____ N. _____

Importo del progetto a base d'asta L. _____

111.300.000.-

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 6,19 per cento . . . L. _____

104.410.530.-

Fondo a disposizione dell'Amministrazione . L. _____

8.700.000.-

del quale impegnato	Per espropiazioni L.	100.000.-
	spese materiali	922.000.-
	» mag. lav. imprevis.	1.000.000.-
	» lav. ad economia »	6.678.000.-
	» sorvegli. e dir. »	0.700.000.-
TOTALE somma impegn. L.		8.700.000.-

Data della consegna . . 14.10.1969

Data dell'incomincia-
mento dei lavori . . . 14.10.1969

Scadenza del tempo utile
per l'ultim. dei lavori 0.10.1970



I lavori rimasero sospesi
~~o sospesi per 63~~ 63

Per cui la nuova scadenza
del tempo utile è . . 10.12.1970

Giorni impiegati in più .

» » meno .

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
		A) LAVORI A MISURA				
1	2	Scavo ristretto meccanico mc.	1338,76	990.=	1.325.372,40	
2	1	" " a mano "	81,40	1320.=	107.448,00	
3	33	Calcestruzzo dosato a kg.150	56,38	7500.=	422.400.=	
4	31	Calcestruzzo dosato a kg.300	524,79	13500.=	7.084.665.=	
5	62	Ferro omogeneo per c.a. kg.	47928,96	150.=	7.189.344.=	
		SOMMANO LAVORI A MISURA.....				L.16.129.229,4
		B) LAVORI A FORFAIT				
6	11	C.S.A. -RUSTICO mc.7999,50 x 48%	mc. 3837,36	7415.=		L.28.454.024,4
		SOMMANO LAVORI A MISURA E A FORFAIT.....				L.44.583.253,8
		a dedurre il ribasso d'asta del 6,19.....				" 2.759.703,4
		RESTANO NETTE...				L.41.823.550,3
						=====
		IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. Giovanni ROMA) 				
		VISTO IL PRESIDENTE (Gr.Uff. Com.te U.G. VALLARINO) 				
		UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI Per quanto è stato possibile, costato, da confronti saltuari effettuati nella visita sopra luogo si dichiara che i lavori eseguiti possono ritenersi rispondenti alle annotazioni contabili sopra riportate ed alle previsioni di progetto. Brindisi 4-12-1970 IL FUNZIONARIO ASSETO IL CAPO SEZIONE P. Ing. Elia P. Ing. Elia Visito L'INGEGNERE CAPO F.to (Renato Lonoce) Copia conforme per uso amministrativo L'INGEGNERE CAPO (Renato Lonoce)  