

All'I.A.C.P. della Provincia di Brindisi

Al Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. Mario QUARTA

OGGETTO: Lavori di recupero del patrimonio edilizio I.A.C.P. nel Comune di Brindisi –

Quartiere Perrino – Lotto 80 – Viale Arno

Fondi: Legge n° 457/78 – Biennio 2° - 6°/1 – 6°/2 – 7°

Impresa: I.CO.EDIL s.r.l. di Monteroni di Lecce

Importo a base d'asta: € 154.161,27

Ribasso d'asta 22,368 %: € 34.482,79

Importo netto dei lavori: € 119.678,48

Oneri per la sicurezza: € 10.281,48

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI

L'anno duemilacinque, il giorno dodici del mese di settembre in Brindisi, il sottoscritto Dott.Ing. Vincenzo MACI in qualità di Direttore dei Lavori indicati in oggetto:

- Visto il verbale di consegna dei lavori in data 07.10.2004;
- Visto il verbale di sospensione dei lavori in data 29.07.2005;
- Visto l'art. 133 del Regolamento dei LL.PP. approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554;
- Visto l'art. 24 del Capitolato Generale d'appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Considerato che:

- pur non essendo cessati i motivi che hanno richiesto la sospensione dei lavori, non essendo stato, a tutt'oggi, ultimato l'iter di definizione ed approvazione della Perizia di variante e suppletiva, ma essendo necessario riaprire il cantiere per eseguire alcuni lavori urgenti, consistenti nel ripristino di alcune porzioni di parapetti che presentano condizioni di pericolo e nello spostamento di alcuni pezzi di impalcatura giacenti nel cantiere,

ORDINA

All'Impresa I.CO.EDIL s.r.l. di Monteroni di Lecce che i lavori vengano ripresi in data odierna.

Considerato:

- che i lavori sono stati sospesi per giorni quarantacinque (45) (sospensione necessaria per predisporre ed approvare Perizia di variante e suppletiva al fine di eseguire alcune opere non previste nel progetto originario ma dimostrate necessarie al fine di migliorare l'intervento complessivo dell'edificio);
- che al momento della sospensione, in data 29.07.2005, mancavano dieci (10) giorni al termine per dare ultimati i lavori, stabilito per il giorno 07.08.2005.

Pertanto il nuovo termine per dare ultimati i lavori previsto dall'art. 67 del Capitolato Speciale d'Appalto viene fissato, con il consenso dell'Impresa, al 21.09.2005.

Il presente verbale viene redatto in duplice esemplare, di cui una copia sarà trasmessa al Responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Il presente verbale, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti.

L'IMPRESA: Sig. Gianfranco CARROZZO

i. CO. EDIL S.r.l.
L'Amministratore Unico

IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE: Sig. Salvatore CHIRIZZI

Salvatore Chirizzi

IL DIRETTORE DEI LAVORI: Ing. Vincenzo MACI



Vincenzo Maci

IL DIRETTORE OPERATIVO: Geom. Rocco CAFORIO

Rocco Caforio

VISTO:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Mario QUARTA

Ing. M. Quarta

PER RICEVUTA 16/09/2005

Ing. M. Quarta