

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Lavori di COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI

IN TORRE S. SUSANNA - Legge 30.12.1960 - n.1676- Esercizio 1965 -

Impresa Pier Marcello CORRADO - ORIA -

1° STATO ^(a) di Avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20 Giugno 19 66

CONTRATTO in data 30.12.65 n.4711 registrato a Brindisi il 12.1.66 al n.52-Mod.I

ATTO AGGIUNTIVO in data 31.3.66 n.4738 registrato a Brindisi il 1.4.66 al n.711 Mod.I -

data N.

Importo del progetto a base d'asta L.

67.900.000=

Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del 0,50 per cento

67.560.500=

Fondo a disposizione dell'Amministrazione

12.100.000=

Per espropriazione L.

6.750.000=

» mag. lavori imprev. »

300.000=

» lavori ad economia »

976.000=

» sorveglianza e dir. »

4.074.000=

TOTALE somma impegnata L.

12.100.000=

Data della consegna 16.2.1966

Data dell'incominciamento dei lavori 16.2.1966

Scadenza del tempo utile per l'ultimaz dei lavori 10.2.1967

I lavori rimasero sospesi o prorogati per

Per cui la nuova scadenza del tempo utile è

Giorni impiegati in più

meno

a) d'avanzamento finale.

N. d'ord.	Articolo di elenco dei Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	Quantità	PREZZO unitario	I M P O R T O	
					parziale	totale
A) LAVORI A MISURA						
1	1	Scavo ristretto di terra mc.	209,45	1.200=	251.340=	
2	7	Scavo di roccia "	26,51	4.200=	111.342=	
3	32	Calcestruzzo a Kg. 200 "	355,94	8.500=	3.025.490=	
4	31	" " " 300 "	51,94	12.500=	649.250=	
5	62	Ferro omogeneo Kg.	3131,13	150=	469.669,50	
6	13	Muratura tufo e carparo mc.	10,93	8.000=	87.440=	
7	15	" tutta tufo "	15,50	6.000=	93.000=	
8	29	Spianata di malta mq.	316,35	180=	56.943=	
9	30	Stratificazione di asfalto"	316,35	600=	189.810=	
Sommano lavori a misura						£. 4.934.284,50=
B) LAVORI A FORFAIT						
10	11	C.S.A.- Rustico				
		mc. 3.677 x 48% = mc.	1764,96	6.337		" 11.184.551,52
Sommano lavori						£. 16.118.836,02
a dedurre il ribasso d'asta dello 0,50%						" 80.594,18
Restano nette lire						L. 16.038.241,84
					IL DIRETTORE DEI LAVORI (Dott. Ing. G. ROMA)	
Visto:						
IL PRESIDENTE (Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)						

